



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JILOTEPEC, EDO. DE MÉXICO
2022 • 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JILOTEPEC, EDO. DE MÉXICO
2022 • 2024
UNIDOS PODEMOS

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Oficio No. TMJ/0312/2024.

Asunto: EL QUE SE INDICA.

Jilotepec de Molina Enriquez, México, octubre 09 de 2024.

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; por este medio reciba un cordial saludo, al tiempo que me permito enviar a Usted, **el avance físico-financiero** del SIAVAMEN, correspondiente al mes de **septiembre de 2024**; de las obras y acciones del **RAMO 33** en sus vertientes **Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)** y **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)** ejercicio 2024, en forma impresa para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda u aclaración.

ATENTAMENTE

C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | **FINANZAS**
"poder de saber" "poder de saber" "poder de saber"

RECIBIDO

23 OCT 2024

Hora: 11:12 Recibe: Antonio

c.c.p. Archivo

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 86,957,767.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71259/ 0001 73275	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en paraje La Herradura, localidad Acazuchitlán / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	600,000.00	600,000.00	0.00	598,892.11	598,892.11	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	35	90	99.81
71260/ 0002 81679	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la tercera manzana, localidad Acazuchitlán / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,999.03	999,999.03	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLADO	1	100	96	100.00
71261/ 0003 18831	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en la tercera manzana, localidad de Agua Escondida / AGUA ESCONDIDA	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,698,823.88	1,698,823.88	0.00	19 POSTE	13.00		3 POBLADO	1	81	95	99.93
71262/ 0004 19001	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en camino hacia paraje Los Pérez, segunda manzana, localidad Agua Escondida / AGUA ESCONDIDA	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	700,000.00	700,000.00	0.00	698,719.98	698,719.98	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	34	95	99.82
71263/ 0005 77314	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia la presa, localidad de Buenavista / BUENAVISTA	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,982.91	1,999,982.91	0.00	01 METRO LINEAL	331.00		3 POBLADO	1	100	95	100.00
71264/ 0006 77341	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en camino hacia el campo de fútbol, localidad Ejido de Jilotepec / EJIDO DE JILOTEPEC	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,133.17	1,499,133.17	0.00	01 METRO LINEAL	252.00		3 POBLADO	1	250	100	99.94
71265/ 0007 19197	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en El Saltillo, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	845,000.00	845,000.00	0.00	843,853.71	843,853.71	0.00	19 POSTE	10.00		3 POBLADO	1	56	95	99.86
71266/ 0008 81352	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia La Laguna, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,998,994.16	1,998,994.16	0.00	01 METRO LINEAL	365.00		3 POBLADO	1	150	100	99.95
71268/ 0009 77031	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de andador, localidad Colonia La Merced / COLONIA LA MERCED	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	313.00		3 POBLADO	1	2,513	0	0.00
71269/ 0010 24227	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación, segunda manzana, localidad Coscomate del Progreso / COSCOMATE DEL PROGRESO (COSCOMATE)	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,099,092.30	1,099,092.30	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	90	90	99.92
71270/ 0011 78268	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino los Electricistas, primera manzana, segunda sección, localidad Las Huertas / HUERTAS, LAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,674.46	1,499,674.46	0.00	01 METRO LINEAL	263.00		3 POBLADO	1	200	95	99.97
71272/ 0012 74983	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techumbre en área de usos múltiples CBTIS 180, localidad Ejido de Coscomate / EJIDO DE COSCOMATE	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	914,371.19	914,371.19	0.00	03 METRO CUBICO	667.84		5 ALUMNO	620	620	50	51.95
71273/ 0013 76997	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, rumbo a Los Manantiales, localidad Mexicaltongo / MEXICALTONGO	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,152.27	1,499,152.27	0.00	01 METRO LINEAL	252.00		3 POBLADO	1	100	95	99.94

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

Año de Ejercicio 2024. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 86,957,767.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71274/001478971	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal / MAJUAY, EL	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,714.84	1,499,714.84	0.00	01 METRO LINEAL	325.00		3 POBLADO	1	106	90	99.98
71277/001574798	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación, segunda manzana, localidad El Rincón / RINCON, EL	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	81,000.00	81,000.00	0.00	80,049.38	80,049.38	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLADO	1	20	95	98.83
71278/001670502	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico camino principal de El Rincón hacia Canalejas, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	290.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
71279/001772210	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en Circuito El Saltillo, primera manzana, localidad El Saltillo / SALTILLO, EL	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	715,000.00	715,000.00	0.00	712,780.71	712,780.71	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	20	91	99.69
71280/001877305	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de la tercera manzana, localidad La Comunidad / COMUNIDAD, LA (COMUNIDAD)	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,872.16	1,499,872.16	0.00	01 METRO LINEAL	235.00		3 POBLADO	1	220	96	99.99
71281/001965957	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en el Jardín de Niños Profr. Macario Ocaña Hernández, localidad Las Huertas / HUERTAS, LAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	405.38		5 ALUMNO	185	185	0	0.00
71282/002019302	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación, en la tercera manzana localidad Llano Grande / LLANO GRANDE	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	420,000.00	420,000.00	0.00	418,648.60	418,648.60	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	25	95	99.67
71283/002183128	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Equipamiento de pozo profundo en la cuarta manzana, localidad de San José Octeyuco / SAN JOSE EJIDO DE SAN LORENZO	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,730,309.94	2,730,309.94	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,823	95	91.01
71284/002277322	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación y alumbrado público en segunda manzana, localidad Octeyuco 2000 / OCTEYUCO DOS MIL	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	650,000.00	650,000.00	0.00	648,979.33	648,979.33	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	60	90	99.84
71285/002372199	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techumbre en área de usos múltiples en la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla, localidad Ojo de Agua / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO)	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	1,723,913.04	1,723,913.04	0.00	02 METRO CUADRADO	583.10		5 ALUMNO	200	200	95	99.94
71286/002424397	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en tercera manzana, localidad San Lorenzo Nenamicoyan / SAN LORENZO NENAMICOYAN	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,553,681.85	2,553,681.85	0.00	19 POSTE	25.00		3 POBLADO	1	320	80	98.22
71287/002524616	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en la segunda manzana, localidad San Lorenzo Nenamicoyan / SAN LORENZO NENAMICOYAN	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	700,000.00	700,000.00	0.00	698,698.59	698,698.59	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	80	95	99.81
71288/002667920	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, localidad San Lorenzo Octeyuco / SAN LORENZO OCTEYUCO	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,278.68	1,999,278.68	0.00	01 METRO LINEAL	333.00		3 POBLADO	1	200	95	99.96

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 86,957,767.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción								Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71289/002779623	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va del circuito hacia las placas, localidad San Martín Tuchicuitlapilco / SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO (SAN MARTIN)	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,540.01	1,999,540.01	0.00	01 METRO LINEAL	330.00		3 POBLADO	1	150	94	99.97
71290/002872168	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, primera manzana, localidad San Miguel de la Victoria / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	488.27		5 ALUMNO	100	100	0	0.00
71291/002980716	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en tramo del panteón hacia la autopista, localidad San Miguel de la Victoria / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,999.70	1,999,999.70	0.00	01 METRO LINEAL	450.00		3 POBLADO	1	250	96	100.00
71292/003073482	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en camino hacia la preparatoria, localidad Santiago Oxtoc / SANTIAGO OXTHOC	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,899.59	1,498,899.59	0.00	19 POSTE	17.00		3 POBLADO	1	75	90	99.93
71293/003165229	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	264 PUENTES	Construcción puentes vehiculares en camino hacia el SNTE localidad Tecolapan / TECOLAPAN	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	39.60		3 POBLADO	1	831	0	0.00
71294/003272135	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria Of. No. 64 Gregorio Mendel, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,748,731.58	1,748,731.58	0.00	02 METRO CUADRADO	40.00		5 ALUMNO	430	430	95	99.93
71295/003319410	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en primera manzana, tercera seccion, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,538.00	998,538.00	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLADO	1	60	100	99.86
71296/003467834	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia la primaria primer manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,328.02	999,328.02	0.00	01 METRO LINEAL	129.00		3 POBLADO	1	700	95	99.93
71297/003570278	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino lateral de la Delegación Municipal, primera manzana, tercera seccion, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,474.71	1,499,474.71	0.00	01 METRO LINEAL	210.00		3 POBLADO	1	800	96	99.96
71298/0036124154	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje Bishe, segunda manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,299,414.30	1,299,414.30	0.00	1,299,414.30	1,299,414.30	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	1	30	100.00
71299/003786441	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico entre calle Matlazinca y calle Cultura Otomí, localidad de Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,199,739.79	1,199,739.79	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	1	80	79.98
71300/003848587	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Equipamiento de pozo profundo, localidad Xhimojaj / XHIMOJAY	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	1,844,686.27	1,844,686.27	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	1,101	60	49.86

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 86,957,767.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
71301/003971329	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de Xhixhata hacia Huertas, localidad Xhixhata / XHIXHATA	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,452.43	1,999,452.43	0.00	01 METRO LINEAL	350.00		3 POBLADO	1	500	96	99.97	
71302/004073894	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en tercera manzana, calle Los Rivera, localidad Santha Martha de la Cruz / SANTA MARTHA DE LA CRUZ	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	400,000.00	400,000.00	0.00	398,755.66	398,755.66	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	64	95	99.69	
71303/004174208	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en primera manzana, localidad Santa Martha de la Cruz / SANTA MARTHA DE LA CRUZ	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	400,000.00	400,000.00	0.00	398,780.00	398,780.00	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	86	95	99.70	
71304/004281461	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia Los Alcanfores, tercera manzana, localidad Acazuchitlán / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,968.04	999,968.04	0.00	01 METRO LINEAL	184.00		3 POBLADO	1	150	95	100.00	
71305/004369675	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va del km 98 hacia La Comunidad, localidad San Miguel de la Victoria / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,996.38	999,996.38	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLADO	1	150	90	100.00	
71306/004411111	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de red de electrificación en el Municipio de Jilotepec / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	425,649.00	425,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLADO	1	1	0	0.00	
71307/004568523	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en la segunda manzana, localidad Durazno de Cuauhtémoc / DURAZNO DE CUAUHTEMOC, EL	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,599,642.33	1,599,642.33	0.00	01 METRO LINEAL	296.00		3 POBLADO	1	80	90	99.98	
71308/004674852	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la cuarta manzana, localidad San José Octeyuco / SAN JOSE EJIDO DE SAN LORENZO	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	180	0	0.00	
71309/004766683	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de andador y alumbrado público, camino principal, localidad Xhixhata / XHIXHATA	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	607.00		3 POBLADO	1	5,220	0	0.00	
71310/004880658	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la primera manzana, localidad El Saitillo / SALTILLO, EL	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	285,000.00	285,000.00	0.00	283,252.36	283,252.36	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	48	90	99.39	
71311/004911111	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la tercera manzana, calle Los Cruz, localidad Llano Grande / LLANO GRANDE	CONTRATO	2024-03-01	2024-12-15	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 49									TOTAL	64,761,063.30	64,761,063.30	0.00	51,684,815.46	51,684,815.46	0.00							3600	

Complementarios: 22


Directa: 27

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 86,957,767.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.




LICENCIADO EN DERECHO
RODOLFO NOGUÉS
BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C.P. GUILLERMO
ALFONSO CHAPA
MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JOSÉ DE JESUS
ARCINIEGA PLATA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

T. en C. FRANCISCO LUGO
ARCE
CONTRALOR MUNICIPAL

