



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JILOTEPEC, EDO. DE MÉXICO  
2022 • 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**JILOTEPEC**  
2022 • 2024  
UNIDOS PODEMOS

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Oficio No. TMJ/006/2023.

Asunto: EL QUE SE INDICA.

Jilotepec de Molina Enríquez, México, enero 11 de 2023.


**LICENCIADA YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ**  
**UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA SUBSECRETARÍA DE**  
**PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**TOLUCA, EDO. DE MÉXICO**  
**PRESENTE:**

En cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios,; por este medio reciba un cordial saludo, al tiempo que me permito enviarle a usted, el avance físico-financiero del SIAYAMEN, correspondiente al mes de DICIEMBRE de las obras y acciones del RAMO 33 en sus vertientes Fondo de Infraestructura Social Municipal, y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) ejercicio 2022, en forma impresa para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda u aclaración.

ATENTAMENTE

**C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**



c.c.p. Archivo

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APC

ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L




MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE FEBRERO DE 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 80,152,847.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
54725/000155481	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 HOSPITALES	Construcción de pabellón de descanso en inmediaciones del Hospital General de Jilotepec / COLONIA EL DENI	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	2,299,342.30	2,299,342.30	0.00	2,299,342.30	2,299,342.30	0.00	02 METRO CUADRADO	242.35		4 MUNICIPIO	1	87,671	100	100.00
54738/000366909	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	Construcción de Plaza Bicentenario / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	2,999,990.77	2,999,990.77	0.00	2,999,990.77	2,999,990.77	0.00	02 METRO CUADRADO	806.95		3 POBLADO	1	12,671	100	100.00
54739/000471458	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	Construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	498,285.15	498,285.15	0.00	498,285.15	498,285.15	0.00	02 METRO CUADRADO	98.80		5 ALUMNO	500	500	100	100.00
54740/000527205	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en circuito camino al puerto, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	2,498,496.64	2,498,496.64	0.00	2,498,496.64	2,498,496.64	0.00	01 METRO LINEAL	481.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
54741/000627812	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle Lázaro Cárdenas Sur, Colonia Xhista / COL. XHISTA	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	3,196,977.56	3,196,977.56	0.00	3,196,977.56	3,196,977.56	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		3 POBLADO	1	744	100	100.00
54746/000874285	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, Boulevard de la campana, tramo de la campana a la Normal de Jilotepec, Colonia La Merced / COLONIA LA MERCED	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	3,999,772.19	3,999,772.19	0.00	3,999,772.19	3,999,772.19	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		3 POBLADO	1	40,000	100	100.00
54747/000960867	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle sin nombre de la Colonia La Guadalupe, Colonia La Merced / COLONIA LA MERCED	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	2,247,196.49	2,247,196.49	0.00	2,247,196.49	2,247,196.49	0.00	01 METRO LINEAL	340.00		3 POBLADO	1	350	100	100.00
54749/001129065	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino del km 98 de la autopista México - Querétaro a comunidad, localidad Comunidad / COMUNIDAD, LA (COMUNIDAD)	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	3,997,232.27	3,997,232.27	0.00	3,997,232.27	3,997,232.27	0.00	01 METRO LINEAL	876.00		3 POBLADO	1	1,408	100	100.00
54750/001229197	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación del camino principal al Telebachillerato, localidad de Coscomate del Progreso / COSCOMATE DEL PROGRESO (COSCOMATE)	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	898,554.13	898,554.13	0.00	898,554.13	898,554.13	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	80	100	100	100.00
54751/00137458	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la segunda manzana, localidad de Coscomate del Progreso / COSCOMATE DEL PROGRESO (COSCOMATE)	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	498,339.93	498,339.93	0.00	498,339.93	498,339.93	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	100	100	100	100.00
54752/001444718	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	Construcción de techumbre en áreas de impartición de educación física del Jardín de Niños Salvador Tóscano, de la 2ª manzana / DANXHO (PRESA DANXHO)	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	298,511.76	298,511.76	0.00	298,511.76	298,511.76	0.00	02 METRO CUADRADO	116.96		5 ALUMNO	100	100	100	100.00
54755/001530096	15 AYS	AP AGUA POTABLE	REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo para el sistema de agua potable / DOXHICHO	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	2,085,107.09	2,085,107.09	0.00	2,085,107.09	2,085,107.09	0.00	03 METRO CUBICO	21.00		3 POBLADO	1	7,000	100	100.00


  

  
**13 ENF 2023**
  




GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTE

PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LÍNEAS

MARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 80,152,847.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
54756/ 0016 30482	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, camino a Doxhichó, localidad Denjhi / DENJHI	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	498,698.21	498,698.21	0.00	498,698.21	498,698.21	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
54767/ 0018 45513	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de la red de agua potable para Los Encinos, 3ª manzana, en Ejido de Jilotepec / EJIDO DE JILOTEPEC	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	299,025.02	299,025.02	0.00	299,025.02	299,025.02	0.00	01 METRO LINEAL	335.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
54772/ 0020 31188	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de línea de conducción de agua potable, camino principal en dirección al cárcamo / SALTILLO, EL	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	2,999,916.43	2,999,916.43	0.00	2,999,916.43	2,999,916.43	0.00	01 METRO LINEAL	3,718.90		3 POBLADO	1	870	100	100.00
54776/ 0021 32125	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en el Saltillo, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	747,467.65	747,467.65	0.00	747,467.65	747,467.65	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	1	56	100	100.00
54777/ 0022 32330	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en entrada a Aldama y Huapango, localidad Llano Grande / LLANO GRANDE	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	2,848,792.93	2,848,792.93	0.00	2,848,792.93	2,848,792.93	0.00	01 METRO LINEAL	643.00		3 POBLADO	1	2,168	100	100.00
54848/ 0023 23630	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	Prodimf 2% / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-15	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	18 LUMINARIA	1.00		3 POBLADO	1	1	100	100.00
54849/ 0024 121684	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	249 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Gastos indirectos del 3% / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-15	178,675.00	178,675.00	0.00	178,675.00	178,675.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
54850/ 0025 32661	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	154 BIBLIOTECA	Construcción de biblioteca en Jardín de Niños Manuel de la Peña y Peña / SAN LORENZO OCTEYUCO	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	349,181.85	349,181.85	0.00	349,181.85	349,181.85	0.00	02 METRO CUADRADO	69.65		5 ALUMNO	180	180	100	100.00
54851/ 0026 33397	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación, 3ª manzana / SAN LORENZO OCTEYUCO	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	498,791.85	498,791.85	0.00	498,791.85	498,791.85	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
54852/ 0027 33509	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de camino principal en la entrada a San Martín Tuchiutlapilco / SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO (SAN MARTIN)	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	3,497,330.27	3,497,330.27	0.00	3,497,330.27	3,497,330.27	0.00	01 METRO LINEAL	863.38		3 POBLADO	1	2,180	100	100.00
54853/ 0028 41433	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de línea de conducción del pozo a tanque regulador, localidad San Martín Tuchiutlapilco / SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO (SAN MARTIN)	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	1,499,974.82	1,499,974.82	0.00	1,499,974.82	1,499,974.82	0.00	01 METRO LINEAL	1,619.80		3 POBLADO	1	2,180	100	100.00
54854/ 0029 41755	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino principal al Sabino, localidad San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	1,998,313.31	1,998,313.31	0.00	1,998,313.31	1,998,313.31	0.00	01 METRO LINEAL	360.00		3 POBLADO	1	4,433	100	100.00
54855/ 0030 41951	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en camino a la sub estación, localidad San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	1,498,726.10	1,498,726.10	0.00	1,498,726.10	1,498,726.10	0.00	01 METRO LINEAL	360.00		3 POBLADO	1	4,433	100	100.00
54856/ 0031 42287	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de alumbrado público en Boulevard San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	2,399,998.71	2,399,998.71	0.00	2,399,998.71	2,399,998.71	0.00	17 PIEZA	90.00		3 POBLADO	1	4,433	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
13 ENE 2023  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APOYO

OPORTUNIDADES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L

RECONSTRUCCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 80,152,847.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
54857/003242814	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en tramo de Santiago Oxthoc, hacia Deguedo, localidad Santiago Oxthoc / SANTIAGO OXTHOC	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	3,999,931.78	3,999,931.78	0.00	3,999,931.78	3,999,931.78	0.00	01 METRO LINEAL	785.00		3 POBLADO	1	1,304	100	100.00		
54859/003446541	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación en cárcamo de rebombeo para el sistema de agua potable, localidad Las Manzanas / MANZANAS, LAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	1,054,389.59	1,054,389.59	0.00	1,054,389.59	1,054,389.59	0.00	01 METRO LINEAL	14.00		3 POBLADO	1	7,500	100	100.00		
54881/003595960	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en quinta manzana, segunda sección sobre Av. Independencia y Prolongación Bosque / CANALEJAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	1,998,659.80	1,998,659.80	0.00	1,998,659.80	1,998,659.80	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	1	100	100.00		
54863/003643176	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la quinta manzana, calle Popoluh / CANALEJAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	1,996,854.28	1,996,854.28	0.00	1,996,854.28	1,996,854.28	0.00	01 METRO LINEAL	380.00		3 POBLADO	1	2,700	100	100.00		
54865/003765637	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario calle sin nombre primera manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	597,788.83	597,788.83	0.00	597,788.83	597,788.83	0.00	01 METRO LINEAL	192.00		3 POBLADO	1	48	100	100.00		
54866/003844111	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en camino principal de la 3ª manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	498,793.06	498,793.06	0.00	498,793.06	498,793.06	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00		
54868/003944234	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la quinta manzana, entre Jardín de Niños y Escuela Primaria, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	1,139,066.70	1,139,066.70	0.00	1,139,066.70	1,139,066.70	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00		
54869/004065887	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de alumbrado público en Boulevard Av. Vicente Guerrero, poniente / COLONIA LA MERCED	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	598,149.91	598,149.91	0.00	598,149.91	598,149.91	0.00	17 PIEZA	19.00		3 POBLADO	1	12,671	100	100.00		
54871/004150654	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Construcción de alumbrado público en Boulevard Ojo de Agua / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO)	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	1,599,998.37	1,599,998.37	0.00	1,599,998.37	1,599,998.37	0.00	17 PIEZA	60.00		3 POBLADO	1	2,257	100	100.00		
54874/004250352	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo para el sistema de agua potable, localidad El Rincón / RINCON, EL	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	1,079,829.60	1,079,829.60	0.00	1,079,829.60	1,079,829.60	0.00	03 METRO CUBICO	91.50		3 POBLADO	1	636	100	100.00		
54876/004382009	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de tanque elevado, localidad Ojo de Agua / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO)	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	249,251.81	249,251.81	0.00	249,251.81	249,251.81	0.00	03 METRO CUBICO	200.00		3 POBLADO	1	2,257	100	100.00		
54879/004456668	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de línea de agua potable, localidad Tecolapan / TECOLAPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-12-15	3,285,021.83	3,285,021.83	0.00	3,285,021.83	3,285,021.83	0.00	01 METRO LINEAL	5,233.00		3 POBLADO	1	2,812	100	100.00		
55823/004595567	15 AYS	AP AGUA POTABLE	J EQUIPAMIENTO DIRECTA	199 POZO ARTESIANO	Equipamiento de pozo artesiano de la localidad de San Juan Acazuchitlan / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRATO	2022-05-01	2022-12-15	814,884.97	814,884.97	0.00	814,884.97	814,884.97	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	3,625	100	100.00		
55827/004695706	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la cuarta manzana de Aldama, localidad Aldama / ALDAMA	CONTRATO	2022-05-01	2022-12-15	468,894.04	468,894.04	0.00	468,894.04	468,894.04	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00		
55831/004797322	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARCAMO	Construcción de cárcamo para agua potable en la localidad del Saltillo / SALTILLO, EL	CONTRATO	2022-05-01	2022-12-15	749,098.60	749,098.60	0.00	749,098.60	749,098.60	0.00	03 METRO CUBICO	50.00		3 POBLADO	1	870	100	100.00		

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
13 ENE 2023  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APOYOS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS REFORMAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 80,152,847.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Motas Totales		Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
55836/ 0048 100615	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario en la localidad de Ejido de Coscomate / EJIDO DE COSCOMATE	CONTRATO	2022-05-01	2022-12-15	3,995,037.00	3,995,037.00	0.00	3,995,037.00	3,995,037.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,356.00		3 POBLADO	1	1,758	100	100.00	
58829/ 0049 201018	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en Agua Escondida / AGUA ESCONDIDA	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	266,690.40	266,690.40	0.00	266,690.40	266,690.40	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00	
58831/ 0050 200377	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la localidad de el Xhitoy / XHITEY, EL	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	1,207,780.01	1,207,780.01	0.00	1,207,780.01	1,207,780.01	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	78	100	100.00	
58832/ 0051 200042	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la localidad de Huertas / HUERTAS, LAS	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	756,699.96	756,699.96	0.00	756,699.96	756,699.96	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	47	100	100.00	
58833/ 0052 200689	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la localidad de San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	682,924.85	682,924.85	0.00	682,924.85	682,924.85	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00	
58834/ 0053 202967	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la 6ta manzana de Canalejas / CANALEJAS	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	348,680.79	348,680.79	0.00	348,680.79	348,680.79	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	41	100	100.00	
58835/ 0054 201839	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de red de electrificación en la localidad de Xhixhata / XHIXHATA	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	725,675.02	725,675.02	0.00	725,675.02	725,675.02	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	65	100	100.00	
58838/ 0055 212924	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techumbre en áreas de impartición de educación física de la Escuela Primaria 16 de Septiembre, localidad de Ojo de Agua / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO)	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	1,348,967.42	1,348,967.42	0.00	1,348,967.42	1,348,967.42	0.00	02 METRO CUADRADO	486.05		5 ALUMNO	1	200	100	100.00	
58948/ 0056 235321	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños María Curie / MAGUEYCITOS	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	951,789.35	951,789.35	0.00	951,789.35	951,789.35	0.00	02 METRO CUADRADO	227.27		5 ALUMNO	20	20	100	100.00	
59528/ 0057 267993	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario en Boulevard Vicente Guerrero / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	1,406,588.40	1,406,588.40	0.00	1,406,588.40	1,406,588.40	0.00	01 METRO LINEAL	529.00		3 POBLADO	1	12,671	100	100.00	
59529/ 0059 268682	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	Construcción de drenaje pluvial en Boulevard Vicente Guerrero / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2022-09-02	2022-12-15	2,298,920.92	2,298,920.92	0.00	2,298,920.92	2,298,920.92	0.00	01 METRO LINEAL	1,097.80		3 POBLADO	1	12,671	100	100.00	

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 52	TOTAL	80,063,065.72	80,063,065.72	0.00	80,063,065.72	80,063,065.72	0.00																5200
--	-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Complementarios: 14      Directa: 137

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
13 ENE 2023  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APOYOS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LÍNEAS DE MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2022. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 80,152,847.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

LICENCIADO EN DERECHO  
RODOLFO NOGUÉS  
BARAJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



C.P. GUILLERMO  
ALFONSO CHAPA  
MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL




ARQ. JOSÉ DE JESUS  
ARCINIEGA PLATA  
DIRECTOR DE OBRAS



L. en C. FRANCISCO LUGO  
ARCE  
CONTRALOR MUNICIPAL



JILOTEPEC





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 65,461,774.23 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52470/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA POR DERECHOS DE EXTRACCION / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	3,735,419.93	3,735,419.93	0.00	3,735,419.93	3,735,419.93	0.00	81 PAGO	6.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52471/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO ( GASTO CORRIENTE) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-03	2022-12-20	3,665,911.00	3,665,911.00	0.00	3,665,911.00	3,665,911.00	0.00	81 PAGO	56.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52472/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	12,222,256.55	12,222,256.55	0.00	12,222,256.55	12,222,256.55	0.00	80 ELEMENTO	124.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52473/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	3,196,584.98	3,196,584.98	0.00	3,196,584.98	3,196,584.98	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52474/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	1,523,543.18	1,523,543.18	0.00	1,523,543.18	1,523,543.18	0.00	34 VEHICULO	64.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52476/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	269,005.16	269,005.16	0.00	269,005.16	269,005.16	0.00	50 EQUIPO	61.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52477/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	1,722,623.20	1,722,623.20	0.00	1,722,623.20	1,722,623.20	0.00	50 EQUIPO	103.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52478/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SEGUROS DE AUTOS SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	573,074.69	573,074.69	0.00	573,074.69	573,074.69	0.00	34 VEHICULO	30.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52479/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	188,172.50	188,172.50	0.00	188,172.50	188,172.50	0.00	80 ELEMENTO	103.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52480/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	45,435.00	45,435.00	0.00	45,435.00	45,435.00	0.00	80 ELEMENTO	25.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52482/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	2,361,551.38	2,361,551.38	0.00	2,361,551.38	2,361,551.38	0.00	80 ELEMENTO	25.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52483/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	2,198,554.31	2,198,554.31	0.00	2,198,554.31	2,198,554.31	0.00	34 VEHICULO	26.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
13 ENE 2023  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APOYOS

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
**OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Ejercicio 2022. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 65,461,774.23 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52484/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	462,903.18	462,903.18	0.00	462,903.18	462,903.18	0.00	34 VEHICULO	28.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52486/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	RECARGA DE EXTINTORES PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	49,984.40	49,984.40	0.00	49,984.40	49,984.40	0.00	50 EQUIPO	59.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52487/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SEGUROS DE AUTOS PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	147,005.45	147,005.45	0.00	147,005.45	147,005.45	0.00	34 VEHICULO	16.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	94	100.00
52488/0019	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	350,053.20	350,053.20	0.00	350,053.20	350,053.20	0.00	50 EQUIPO	21.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52489/0020	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	1 EQUIPAMIENTO	168 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE LIMPIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	1,812,832.67	1,812,832.67	0.00	1,812,832.67	1,812,832.67	0.00	34 VEHICULO	25.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52490/0021	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	1 EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Y MACINARIA DE LIMPIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	4,913,914.77	4,913,914.77	0.00	4,913,914.77	4,913,914.77	0.00	34 VEHICULO	25.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52491/0022	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	1 EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	DEPOSITO Y DISPOSICIÓN DE DESECHO SÓLIDOS (BASURERO) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	3,333,280.08	3,333,280.08	0.00	3,333,280.08	3,333,280.08	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52492/0023	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	0 ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	APOYO A ODAPAS PARA PAGO DE PASIVO / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	12,683,810.53	12,683,810.53	0.00	12,683,810.53	12,683,810.53	0.00	81 PAGO	8.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52493/0024	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	49,927.03	49,927.03	0.00	49,927.03	49,927.03	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52495/0026	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	19,854.62	19,854.62	0.00	19,854.62	19,854.62	0.00	50 EQUIPO	3.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52496/0027	03 ASH	UR URBANIZACION	0 REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	1,735,940.00	1,735,940.00	0.00	1,735,940.00	1,735,940.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	22,450	100	100.00	
52499/0030	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	0 CONSTRUCCION	015 BORDOS	REHABILITACION DE BORDOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	597,110.00	597,110.00	0.00	597,110.00	597,110.00	0.00	03 METRO CUBICO	6,000.00		3 MUNICIPIO	10,000	100	100.00	
52500/0031	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	115,117.42	115,117.42	0.00	115,117.42	115,117.42	0.00	50 EQUIPO	20.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
13 ENF 2023  
REGISTRADO





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
Ejercicio 2022. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 65,461,774.23 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52501/0032	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ARMAMENTO SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	228,458.80	228,458.80	0.00	228,458.80	228,458.80	0.00	60 ARMA MENTO	100.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
52502/0033	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-02-03	2022-12-20	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	71 CURSOS	2.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
60215/0034	13 COT	VO VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	016 CAMINOS RURALES	Rehabilitación de caminos revestidos en varias comunidades del Municipio de Jilotepec / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-09-15	2022-12-15	5,999,607.00	5,996,450.20	3,156.80	5,999,607.00	5,996,450.20	3,156.80	04 KILOMETRO	110.00		4 MUNICIPIO	1	43,836	100	100.00
60216/0035	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA TRASLADOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-11-15	2022-12-15	465,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29							TOTAL		65,464,931.03	65,461,774.23	3,156.80	65,464,931.03	65,461,774.23	3,156.80									12894
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Complementarios: 0      Directa: 0



*[Signature]*  
LICENCIADO EN DERECHO  
RODOLFO NOGUÉS  
BARAJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
JILOTEPEC  
2022 - 2024  
UNIDOS PODEMOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JILOTEPEC  
2022 - 2024

*[Signature]*  
C.P. GUILLERMO  
ALFONSO CHAPA  
MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JILOTEPEC  
2022 - 2024  
UNIDOS PODEMOS  
TESORERIA  
2022 - 2024

*[Signature]*  
MTRO LUIS ANTONIO  
VEGA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE SEGURIDAD  
CIUDADANA Y PC  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JILOTEPEC  
2022 - 2024  
UNIDOS PODEMOS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ASIGNACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
COLORIN #101, COL. LAS TABLAS DE CERRILLO CERRILLO  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482

*[Signature]*  
FRANCISCO LUGO  
MARGEL  
CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRALORIA  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC  
ED. DE MEX.  
2022 - 2024