



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: JILOTEPEC, 031.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de pabellón de descanso en Inmediaciones del Hospital General de Jilotepec	Colonia El Dén	87,671	Contrato	Invitación Restringida	2,300,000.00	0.00	657.69	2,299,342.31	2,299,342.30	0.01	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de Plaza Bicentenario	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	9.23	2,999,990.77	2,999,990.77	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria "Sor Juana Inés de la Cruz"	Cabecera Municipal	500	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,519.21	498,480.79	498,285.15	195.64	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en circuito camino al puerto, localidad Calpulalpan	Calpulalpan	200	Contrato	Invitación Restringida	2,500,000.00	0.00	1,503.34	2,498,496.66	2,498,496.64	0.02	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle Lázaro Cárdenas Sur, Colonia Xhisda	Colonia Xhisda	744	Contrato	Invitación Restringida	3,200,000.00	0.00	3,022.23	3,196,977.77	3,196,977.56	0.21	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, Boulevard de la campana, tramo de la campana a la Normal de Jilotepec, Colonia La Merced	Colonia La Merced	40,000	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	227.80	3,999,772.20	3,999,772.19	0.01	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle sin nombre de la Colonia La Guadalupe, Colonia La Merced	Colonia La Merced	350	Contrato	Invitación Restringida	2,250,000.00	0.00	2,803.50	2,247,196.50	2,247,196.49	0.01	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino del km 98 de la autopista México - Querétaro a comunidad, localidad Comunidad	Comunidad	1,408	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	2,767.73	3,997,232.27	3,997,232.27	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación del camino principal al Telebachillerato, localidad de Coscomate del Progreso	Coscomate del Progreso	80	Contrato	Invitación Restringida	900,000.00	0.00	1,445.87	898,554.13	898,554.13	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la segunda manzana, localidad de Coscomate del Progreso	Coscomate del Progreso	100	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,659.71	498,340.29	498,339.93	0.36	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techumbre en áreas de impartición de educación física del Jardín de Niños Salvador Toscano, de la 2ª manzana	Daxho	66	Contrato	Adjudicación Directa	300,000.00	0.00	1,488.22	298,511.78	298,511.76	0.02	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Rehabilitación de pozo para el sistema de agua potable	Doxhicho	7,000	Contrato	Invitación Restringida	2,085,569.00	0.00	1,461.70	2,085,107.30	2,085,107.09	0.21	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación, camino a Doxhichó, localidad Denjhi	Denjhi	120	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,301.79	498,698.21	498,698.21	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Ampliación de la red de agua potable para el Los Encinos, 3ª manzana, en Ejido de Jilotepec	Ejido de Jilotepec	40	Contrato	Adjudicación Directa	300,000.00	0.00	974.90	299,025.10	299,025.02	0.08	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Construcción de línea de conducción de agua potable, camino principal en dirección al cárcamo	El Saitillo	870	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	83.57	2,999,916.43	2,999,916.43	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en el Saitillito, localidad Calpulalpan	Calpulalpan	56	Contrato	Invitación Restringida	750,000.00	0.00	2,532.35	747,467.65	747,467.64	0.01	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en entrada a Aldama y Huapango, localidad Llano Grande	Llano Grande	2,168	Contrato	Invitación Restringida	2,850,000.00	0.00	1,207.07	2,848,792.93	2,848,792.93	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de biblioteca en Jardín de Niños Manuel de la Peña y Peña	San Lorenzo Octeyuco	180	Contrato	Adjudicación Directa	350,000.00	0.00	757.96	349,242.04	349,181.85	60.19	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación, 3ª manzana	San Lorenzo Octeyuco	60	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,208.14	498,791.86	498,791.85	0.01	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	Rehabilitación de camino principal en la entrada a San Martín Tuchicuiltlapic	San Martín Tuchicuiltlapic	2,180	Contrato	Invitación Restringida	3,500,000.00	0.00	2,649.02	3,497,350.98	3,497,330.27	20.71	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: JILOTEPEC, 031.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						(3)	(4)	(5)												
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Rehabilitación de línea de conducción del pozo a tanque regulador, localidad San Martín Tuchiultlapilco	San Martín Tuchiultlap	2,180	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	24.35	1,499,975.65	1,499,974.82	0.83	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino principal al Sabino, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	4,433	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,686.69	1,998,313.31	1,998,313.31	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en camino a la sub estación, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	4,433	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,273.90	1,498,726.10	1,498,726.10	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de alumbrado público en Boulevard San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	4,433	Contrato	Invitación Restringida	2,400,000.00	0.00	1.02	2,399,998.98	2,399,998.71	0.27	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en tramo de Santiago Oxtoc, hacia Deguedo, localidad Santiago Oxtoc	Santiago Oxtoc	1,304	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	61.51	3,999,938.49	3,999,931.78	6.71	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Rehabilitación en cárcamo de rebombeo para el sistema de agua potable, localidad Las Manzanas	Las Manzanas	7,500	Contrato	Invitación Restringida	1,055,047.22	0.00	657.63	1,054,389.59	1,054,389.59	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en quinta manzana, segunda sección sobre Av. Independencia y Prolongación Bosque	Villa de Canalejas	2,700	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,340.20	1,998,659.80	1,998,659.80	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la quinta manzana, calle Popol Vuh	Villa de Canalejas	2,700	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	3,145.71	1,996,854.29	1,996,854.28	0.01	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de drenaje sanitario calle sin nombre primera manzana, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	48	Contrato	Invitación Restringida	600,000.00	0.00	2,210.26	597,789.74	597,788.83	0.91	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en camino principal de la 3ª manzana, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	150	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,206.94	498,793.06	498,793.06	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la quinta manzana, entre Jardín de Niños y Escuela Primaria, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	150	Contrato	Invitación Restringida	1,141,705.00	0.00	2,638.28	1,139,066.72	1,139,066.70	0.02	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de alumbrado público en Boulevard Av. Vicente Guerrero, poniente	Colonia La Merced	12,671	Contrato	Invitación Restringida	599,882.40	0.00	1,732.48	598,149.92	598,149.90	0.02	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de alumbrado público en Boulevard Ojo de Agua	Ojo de Agua	2,257	Contrato	Invitación Restringida	1,600,000.00	0.00	1.56	1,599,998.44	1,599,998.37	0.07	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Rehabilitación de pozo para el sistema de agua potable, localidad El Rincón	El Rincón	636	Contrato	Invitación Restringida	1,081,996.06	0.00	2,166.46	1,079,829.60	1,079,829.60	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Rehabilitación de tanque elevado, localidad Ojo de Agua	Ojo de Agua	2,257	Contrato	Adjudicación Directa	250,000.00	0.00	748.19	249,251.81	249,251.81	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Construcción de línea de agua potable, localidad Tecolapan	Tecolapan	2,812	Contrato	Invitación Restringida	3,287,909.64	0.00	2,886.07	3,285,023.57	3,285,021.83	1.74	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Equipamiento de pozo artesiano de la localidad de San Juan Aczuchtlan	Aczuchtlan	3,525	Contrato	Invitación Restringida	816,168.67	0.00	1,283.70	814,884.97	814,884.97	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la cuarta manzana de Aldama, localidad Aldama	Aldama	40	Contrato	Adjudicación Directa	470,706.54	0.00	1,012.50	468,894.04	468,894.04	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Construcción de cárcamo para agua potable en la localidad del Saltillo	El Saltillo	870	Contrato	Invitación Restringida	750,000.00	0.00	901.39	749,098.61	749,098.60	0.01	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de drenaje sanitario en la localidad de Ejido de Coscomate	Ejido de Coscomate	1,758	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	4,962.99	3,995,037.01	3,995,037.00	0.01	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en Agua Escondida	Agua Escondida	50	Contrato	Adjudicación Directa	267,761.45	0.00	1,071.05	266,690.40	266,690.40	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la localidad de el Xhitey	El Xhitey	79	Contrato	Invitación Restringida	1,210,155.84	0.00	2,375.82	1,207,780.02	1,207,780.01	0.01	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la localidad de Huertas	Las Huertas	47	Contrato	Invitación Restringida	759,004.27	0.00	2,304.27	756,700.00	756,699.96	0.04	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: JILOTEPEC, 031.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la localidad de San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	50	Contrato	Invitación Restringida	683,819.28	0.00	891.92	682,927.36	682,924.85	2.51	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la 6ta manzana de Canalejas	Villa de Canalejas	41	Contrato	Adjudicación Directa	349,732.93	0.00	1,052.14	348,680.79	348,680.79	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la localidad de Xhixhata	Xhixhata	65	Contrato	Invitación Restringida	727,863.15	0.00	2,182.49	725,680.66	725,675.02	5.64	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techumbre en áreas de Impartición de educación física de la Escuela Primaria 16 de Septiembre, localidad de Ojo de Agua	Ojo de Agua	200	Contrato	Invitación Restringida	1,350,000.00	0.00	1,020.00	1,348,980.00	1,348,967.42	12.58	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Marie Curie	Magueyctos	20	Contrato	Invitación Restringida	959,387.46	0.00	7,592.91	951,794.55	951,789.35	5.20	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de drenaje sanitario en Boulevard Vicente Guerrero	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	1,410,099.57	0.00	1,045.33	1,409,054.24	1,406,588.40	2,465.84	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de drenaje pluvial en Boulevard Vicente Guerrero	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	2,303,089.69	0.00	1,840.34	2,301,249.35	2,298,920.92	2,328.43	100%
03	03	05	01	01	04	15	01	01	Rehabilitación de alumbrado público de la Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	15	01	01	Rehabilitación de techumbre en áreas de Impartición de educación física en Escuela Secundaria "Sor Juana Inés de la Cruz"	Cabecera Municipal	700	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,934.16	1,498,065.84	1,497,733.00	332.84	100%
02	05	01	01	01	06	15	01	01	Impermeabilización de aulas de Jardín de Niños Gral. Lázaro Cárdenas del Río	Colonia Cruz de Dendho	150	Contrato	Adjudicación Directa	95,630.00	0.00	475.95	95,154.05	95,154.05	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	15	01	01	Impermeabilización de aulas de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Colonia Cruz de Dendho	Colonia Cruz de Dendho	745	Contrato	Invitación Restringida	584,370.00	0.00	2,893.17	581,476.83	571,451.38	10,025.45	100%
02	05	01	01	01	06	15	01	01	Impermeabilización de Jardín de Niños Dr. Enrique González Casanova, Col. El Dení	Colonia El Dení	50	Contrato	Adjudicación Directa	50,133.90	0.00	248.13	49,885.77	49,885.75	0.02	100%
02	05	01	01	01	06	15	01	01	Construcción de barda perimetral de Jardín de Niños José Vasconcelos, localidad de Coscomate del Progreso	Coscomate del Progreso	100	Contrato	Adjudicación Directa	250,000.00	0.00	1,581.78	248,418.22	247,148.10	1,270.12	100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	Rehabilitación de Centro Social del Fresno	El Fresno	165	Contrato	Adjudicación Directa	100,000.00	0.00	1,799.53	98,200.47	98,200.47	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	Rehabilitación de Centro Social de la Colonia Emiliano Zapata	Colonia Emiliano Zapata	138	Contrato	Adjudicación Directa	161,863.00	0.00	155.69	161,707.31	161,707.31	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	15	01	01	Equipamiento de la Unidad Deportiva del Parque Industrial	Colonia Javier Barrios	1,681	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	734.05	999,265.95	999,265.91	0.04	100%
02	02	01	01	04	02	11	01	01	Construcción de acceso a las instalaciones de Seguridad Pública	Colonia El Dení	108	Administración	Adjudicación Directa	18,228.00	0.00	0.06	18,227.94	18,227.94	0.00	100%
03	05	01	01	01	02	11	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, calle Prolongación Cristóbal Colón	Colonia Cruz de Dendho	12,671	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	14.45	999,985.55	999,985.55	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Bacheo de caminos pavimentados en varias comunidades de la zona norte del Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	4,000	Administración	Invitación Restringida	1,788,750.00	0.00	14.45	1,699,999.99	1,699,999.99	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Bacheo de caminos pavimentados en varias comunidades de la zona centro del Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	4,671	Administración	Invitación Restringida	1,605,500.00	0.00	14.45	1,605,500.00	1,605,500.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Bacheo de caminos pavimentados en varias comunidades de la zona sur del Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	4,000	Administración	Invitación Restringida	1,605,750.00	0.00	14.45	1,605,750.00	1,605,750.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Rehabilitación de caminos revestidos en varias comunidades del Municipio	Municipio de Jilotepec	87,671	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	4,827.64	3,995,172.36	3,995,088.96	83.40	100%
02	01	03	01	01	01	11	01	01	Construcción de drenaje sanitario calle Del Maíz, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	20	Contrato	Adjudicación Directa	260,000.00	0.00	747.08	259,252.92	259,252.92	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	11	01	01	Ampliación de red de electrificación en el Auditorio Municipal, localidad Ejido de Jilotepec	Ejido de Jilotepec	1,758	Contrato	Adjudicación Directa	250,000.00	0.00	795.05	249,204.95	249,204.95	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	11	01	01	Construcción de drenaje sanitario en la calle Lic. Isidro Fabela, localidad Colonia El Dení	Colonia El Dení	40	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	3,554.14	996,445.86	996,445.86	0.00	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: JILOTEPEC, 031.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Rehabilitación de caminos pavimentados en varias comunidades del Municipio	Municipio de Jilotepec	87,671	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	132.80	499,867.20	499,867.20	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	11	01	01	Ampliación de línea de conducción de agua potable, 6ª manzana	San Miguel de la Victoria	3,393	Contrato	Invitación Restringida	622,654.44	0.00	2,286.73	620,367.71	620,367.71	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	Impermeabilización en el Centro de Salud	Aldama	1,779	Contrato	Adjudicación Directa	43,050.20	0.00	111.07	42,939.13	41,875.13	1,064.00	100%
03	03	05	01	01	04	26	01	01	Construcción de alumbrado público en la glorieta de La Campana del km 0+000 al km 0+320	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	664,983.66	0.00	3,716.09	661,267.57	661,267.57	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	Suministro e Instalación de cámaras de vigilancia en la Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	664,983.66	0.00	0.13	664,983.53	664,983.53	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	Construcción de andador en calle Virrey de Mendoza, Colonia Cruz de Dendho del km 0+000 al km 0+790	Colonia Cruz de Dendho	250	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	1,395.42	998,604.58	998,604.57	0.01	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	Construcción de andador en camino principal de la colonia Xhida a Coscomate del Progreso	Coscomate del Progreso	1,700	Contrato	Invitación Restringida	620,000.00	0.00	1,932.84	618,067.16	618,067.16	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	Construcción de andador en la alameda del centro	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Adjudicación Directa	486,978.34	0.00	0.20	486,978.14	486,978.03	0.11	90%
02	01	03	01	01	01	26	01	01	Construcción de Drenaje Sanitario en la localidad de Ejido de Coscomate	Ejido de Coscomate	1,758	Contrato	Invitación Restringida	632,721.78	0.00	1,870.65	630,851.13	630,851.13	0.00	90%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la segunda manzana de la Colonia Emiliano Zapata del km 0+220 al km 0+420	Colonia Emiliano Zapata	138	Contrato	Invitación Restringida	1,017,416.86	0.00	18.15	1,017,398.71	1,017,398.70	0.01	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	Construcción de bahía de ascenso y descenso de pasaje en zona de alameda, calle José María Morelos	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	2,746,600.00	0.00	311.23	2,746,288.77	2,746,287.81	0.96	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, del km 0+000 al km 0+260 localidad de San Miguel de la Victoria	San Miguel de la Victoria	3,393	Contrato	Invitación Restringida	1,600,000.00	0.00	151.29	1,599,848.71	1,599,848.71	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	Rehabilitación de Alameda en el centro de Jilotepec	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	740,484.29	0.00	0.26	740,484.03	740,484.03	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	26	01	01	Suministro e Instalación de luminarias en la Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	664,983.66	0.00	1,930.69	663,052.97	663,052.97	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	Suministro e Instalación de cámaras de vigilancia en la Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	664,983.66	0.00	0.13	664,983.53	664,983.53	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	01	Construcción de aula en Jardín de Niños "Bartolomé Argensola", CCT 15EJN0637P, localidad, El Maguicyal	El Maguicyal	30	Contrato	Adjudicación Directa	508,708.43	0.00	859.86	507,848.57	507,840.67	7.90	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	01	Construcción de aula en Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria N° 009, CCT 15EST0016K, localidad Acazuchtlán	Acazuchtlán	150	Contrato	Adjudicación Directa	508,708.43	0.00	859.86	507,848.57	507,840.67	7.90	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal de Potrero Nuevo hacia el CONAFE, del km 0+000 al km 0+528, localidad Ojo de Agua	Ojo de Agua	2,257	Contrato	Invitación Restringida	2,739,700.12	0.00	5.25	2,739,694.87	2,739,693.94	0.93	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, del km 0+000 al km 0+375, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	4,433	Contrato	Invitación Restringida	1,764,661.25	0.00	1,993.53	1,762,667.72	1,762,667.72	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va del centro a la presa, del km 0+000 al km 0+722, localidad Buenavista	Buenavista	1,345	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	5,708.32	2,994,291.68	2,994,291.33	0.35	100%
02	02	01	01	04	02	25	02	017	Museo de Jilotepec	Cabecera Municipal	25,000	Contrato	Invitación Restringida	1,200,000.00	0.00	693.33	1,199,306.67	1,199,273.57	33.10	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	Rehabilitación de caminos revestidos en varias comunidades del Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	43,836	Contrato	Invitación Restringida	6,000,000.00	0.00	393.00	5,999,607.00	5,999,607.00	0.00	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: JILOTEPEC, 031.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la primera manzana, localidad Agua Escondida, Municipio de Jilotepec (Obra Nueva)	Agua Escondida	80	Contrato	Invitación Restringida	813,933.49	0.00	1,118.65	812,814.84	812,813.73	1.11	90%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO LUGO ARCE
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



ARQ. JOSÉ DE JESÚS ARCINIEGA-PLATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

