



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Mu (1) JILOTEPEC 0031

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
020201010302	1235 0163 0001	AJILO/AB09/2023	Varias Comunidades	01/03/2023	31/12/2023	Administracion		100%	95%	110101	Recursos Propios	499,867.20
030201010201	1235 0163 0008	AJILO/IR-RP01/2023	Varias Localidades	14/01/2023	31/12/2023	Administracion		100%	95%	150101	Participaciones Federales	1,697,486.00
020203010201	1235 0163 0011	AJILO/IR-RP02/2023	Todo el Municipio	03/03/2023	15/12/2023	Administracion		100%	95%	110101	Recursos Propios	1,426,651.39
030501030402	1235 0164 0002	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/001/2023	Acazuchitlán	25/03/2023	23/04/2023	Contrato		100%	95%	110101	Recursos Propios	3,199,433.12
030501030402	1235 0164 0003	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/003/2023	Col. Emiliano Zapata	25/03/2023	31/12/2023	Contrato		100%	95%	110101	Recursos Propios	1,199,939.59
020201010302	1235 0164 0004	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/004/2023	Colonia La Merced	25/03/2023	23/04/2023	Contrato		100%	95%	110101	Recursos Propios	3,998,717.16
020201010402	1235 0164 0012	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/008/2023	Municipio de Jilotepec	08/11/2023	07/12/2023	Contrato		100%	95%	110101	Recursos Propios	998,284.56
030501030402	1235 0164 0013	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/009/2023	San Pablo Huantepec	20/12/2023	27/12/2023	Contrato		100%	95%	110101	Recursos Propios	1,999,996.80
030501030402	1235 0164 0014 *	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/010/2023	San Pablo Huantepec	20/12/2023	27/12/2023	Contrato		100%	95%	110101	Recursos Propios	*1,999,998.39
030501030402	1235 0164 0015	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/011/2023	San Pablo Huantepec	20/12/2023	27/12/2023	Contrato		100%	95%	110101	Recursos Propios	999,181.71
030501030402	1235 0164 0006	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/003/2023	Mataxhi	25/08/2023	23/04/2023	Contrato		100%	95%	150101	Recursos Propios	1,997,357.72
020201010302	1235 0164 0007	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/005/2023	Municipio de Jilotepec	14/04/2023	12/06/2023	Contrato		100%	95%	150101	Recursos Propios	2,505,544.31
020201010302	1235 0164 0010	JILO/2022-2024/OP/MUNICIPAL/IR/006/2023	Municipio de Jilotepec	16/05/2023	13/08/2023	Contrato		100%	95%	150101	Recursos Propios	6,998,970.38
030501030402	1235 0165 0002	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/007/2023	Acazuchitlan	15/04/2023	29/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,998,146.03
020501010106	1235 0165 0003	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/028/2023	Acazuchitlan	20/05/2022	03/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	908,800.75
030501030402	1235 0165 0004	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/010/2023	Agua Escondida	18/04/2023	01/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	3,998,977.07
030501030402	1235 0165 0005	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/014/2023	Aldama	21/04/2023	20/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	3,336,298.77
020501010106	1235 0165 0007	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/031/2023	Cabecera municipal	20/05/2023	18/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,798,821.47
020201010401	1235 0165 0009	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/008/2023	Calpulalpan	15/04/2023	14/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	899,149.10
020103010101	1235 0165 0010	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/035/2023	Colonia Cruz de Dendho	26/05/2023	09/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,198,800.77
020201010302	1235 0165 0011	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/033/2023	Colonia El Deni	23/05/2023	21/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,919,057.53
020201010402	1235 0165 0013	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/024/2023	Colonia Javier Barrios	29/04/2023	28/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,998,417.08
020103010101	1235 0165 0014	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/005/2023	Colonia La Merced	15/04/2023	14/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	699,943.87
030501030402	1235 0165 0017	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/012/2023	Danxho	21/04/2023	20/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,999,989.99
030501030402	1235 0165 0018	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/022/2023	Doxhicho	28/04/2023	27/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	3,498,822.81



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Mu (1) JILOTEPEC 0031

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
030501030402	1235 0165 0019	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/023/2023	Durazno de Cuauhtémoc	28/04/2023	27/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,498,243.16
030305010104	1235 0165 0020	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/018/2023	Ejido de Jilotepec	22/04/2023	05/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	2,158,633.33
030501030402	1235 0165 0021	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/006/2023	Doxhicho	15/04/2023	14/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	2,998,603.68
030501030402	1235 0165 0022	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/044/2023	Ejido de San Lorenzo Octeyuco	04/08/2023	02/09/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,998,698.42
020501010106	1235 0165 0023	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/017/2023	El Fresno	22/04/2023	21/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	799,373.59
030305010104	1235 0165 0025	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/039/2023	El Rosal	02/06/2023	16/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,201,623.18
030501030402	1235 0165 0026	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/013/2023	El Rosal	21/04/2023	20/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,996,786.80
030305010104	1235 0165 0027	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/029/2023	La Maqueda	20/05/2023	18/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	891,707.96
030305010104	1235 0165 0029	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/030/2023	La Maqueda	20/05/2023	18/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,270,942.42
030501030402	1235 0165 0030	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/011/2023	Las Huertas	18/04/2023	17/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	2,998,199.26
030305010104	1235 0165 0032	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/025/2023	Las Manzanas	17/05/2023	15/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	2,001,254.04
020201010106	1235 0165 0035	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/032/2023	Calpulalpan	21/05/2023	19/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	798,438.74
020501010106	1235 0165 0036	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/003/2023	Maqueycitos	02/06/2023	01/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	498,196.98
020203010201	1235 0165 0037	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/002/2023	Mexicaltongo	14/04/2023	13/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	554,859.63
020203010201	1235 0165 0039	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/015/2023	San José Octeyuco	21/04/2023	19/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	3,998,953.20
030501030402	1235 0165 0040	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/020/2023	San Lorenzo Nenamicoyan	28/04/2023	27/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,998,474.68
030501030402	1235 0165 0041	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/026/2023	San Miguel de la Victoria	17/05/2023	15/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	3,198,583.43
020103010101	1235 0165 0042	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/019/2023	San Pablo Huantepec	22/04/2023	21/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	998,570.18
030501030402	1235 0165 0044	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/009/2023	San Pablo Huantepec	18/04/2023	01/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	2,998,516.37
030501030402	1235 0165 0045	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/027/2023	Tecolapan	17/05/2023	15/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,998,646.47
030305010104	1235 0165 0047	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/016/2023	Villa de Canalejas	22/04/2023	05/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,098,680.99
030305010104	1235 0165 0048	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/001/2023	Villa de Canalejas	18/04/2023	02/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	303,919.19
020501010106	1235 0165 0050	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/001/2023	Villa de Canalejas	14/04/2023	12/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,498,786.45



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Mu (1) JILOTEPEC 0031

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
030501030402	1235 0165 0051	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/042/2023	Villa de Canalejas	16/06/2023	15/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,497,643.47
020203010201	1235 0165 0053	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/041/2023	Xhimojay	07/06/2023	04/09/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	3,998,306.83
020203010201	1235 0165 0055	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/003/2023	Mexicaltongo	14/04/2023	13/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	776,281.72
020203010201	1235 0165 0056	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/004/2023	Mexicaltongo	14/04/2023	28/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,137,954.41
030501030402	1235 0165 0060	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/036/2023	Las Huertas	24/05/2023	24/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	3,629,628.82
030501030402	1235 0165 0061	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/045/2023	Villa de Canalejas	04/08/2023	02/09/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	799,588.86
030501030402	1235 0165 0062	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/043/2023	Villa de Canalejas	16/06/2023	15/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,998,971.46
030501030402	1235 0165 0063	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/046/2023	Villa de Canalejas	04/08/2023	02/09/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	749,614.31
030501030402	1235 0165 0064	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/021/2023	San Lorenzo Nenamicoyan	28/04/2023	27/05/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	999,554.52
020203010201	1235 0165 0065	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/038/2023	Aldama	02/06/2023	31/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	728,394.46
020103010101	1235 0165 0066	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/002/2023	Col. El Deni	26/05/2023	24/06/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	283,984.27
020201010401	1235 0165 0067	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/004/2023	Llano Grande	05/06/2023	19/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	499,092.92
020501010106	1235 0165 0068	JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/040/2023	Las Huertas	06/06/2023	20/07/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN	1,498,393.84
020203010201	1235 0165 0069	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/AD/001/2023	El Rosal	30/10/2023	13/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	162,259.09
020201010401	1235 0165 0070	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/014/2023	Ei Xhitey	02/11/2023	01/12/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	998,974.99
030501030402	1235 0165 0071	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/009/2023	Teupan	01/11/2023	30/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	1,999,998.92
020501010106	1235 0165 0072	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/003/2023	Xhimojay	30/10/2023	28/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	1,812,400.96
020103010101	1235 0165 0073	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/008/2023	Cabecera Municipal	01/11/2023	30/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	2,577,441.69
030501030402	1235 0165 0074	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/004/2023	Denjhi	31/10/2023	29/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	2,999,997.20
020201010401	1235 0165 0075	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/012/2023	Dexcani Alto	02/11/2023	01/12/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	1,498,230.64
020501010106	1235 0165 0076	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/001/2023	Doxicho	30/10/2023	28/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	1,598,161.25
020501010106	1235 0165 0077	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/002/2023	Ejido de Jilotepec	30/10/2023	28/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	1,398,066.43
030501030402	1235 0165 0078	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/010/2023	El Majuay	01/11/2023	30/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	2,431,912.68



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Mu (1) JILOTEPEC 0031

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
030501030402	1235 0165 0079	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/005/2023	El Rincon	31/10/2023	29/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	1,999,865.69
020203010201	1235 0165 0080	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/011/2023	Ejido de las Manzanas	01/11/2023	30/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	998,259.44
020103010101	1235 0165 0081	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/007/2023	Las Huertas	31/10/2023	29/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	1,098,795.32
020203010201	1235 0165 0082	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/013/2023	Ejido de San Sebastián de Juárez	02/11/2023	01/12/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	3,193,629.26
030501030402	1235 0165 0083	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/IR/006/2023	Magueycitos	31/10/2023	29/11/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	1,999,799.85
020203010201	1235 01650084	JILO/2022-2024/OP/FAISMUN-BANOBRAS/AD/002/2023	Buenavista	20/12/2023	26/12/2023	Contrato		100%	95%	250101	FAISMUN-BANOBRAS	272,007.08
030305010104	1235 0166 0001	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/005/2023	El Xhitey	11/09/2023	25/10/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	1,015,980.27
020201010401	1235 0166 0002	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/001/2023	Colonia El Deni	08/09/2023	06/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	1,015,863.37
020501010106	1235 0166 0003	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/AD/001/2023	Agua Escondida	08/09/2023	06/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	507,682.77
020501010106	1235 0166 0004	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/AD/002/2023	Ejido de Jilotepec	11/09/2023	09/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	508,370.22
030501030402	1235 0166 0005	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/002/2023	La Huaracha	08/09/2023	07/10/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	2,034,812.09
020201010401	1235 0166 0006	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/003/2023	Colonia El Deni	08/09/2023	21/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	2,998,570.10
030501030402	1235 0166 0007	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/004/2023	Dexcani Bajo	11/09/2023	10/10/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	2,086,576.61
030305010104	1235 0166 0008	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/006/2023	El Magüeyal	13/10/2023	11/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	2,542,054.65
020201010401	1235 0166 0009	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/AD/003/2023	Colonia El Deni	13/10/2023	04/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	507,347.88
030501030402	1235 0166 0010	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/010/2023	Octeyuco 2000	16/10/2023	14/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	2,033,869.82
030501030402	1235 0166 0011	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/007/2023	Durazno de Guerrero	13/10/2023	11/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	1,498,968.65
030501030402	1235 0166 0012	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/009/2023	Dexcani bajo	16/10/2023	14/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	1,912,769.65
030501030402	1235 0166 0013	JILO/2022-2024/OP/FEFOM/IR/008/2023	Cabecera Municipal	13/10/2023	11/11/2023	Contrato		100%	95%	260101	FEFOM	1,153,485.89
020201010302	1235 0167 0002	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/009/2023	Calpulhuan	02/10/2023	28/09/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	3,999,114.86
020201010302	1235 0167 0003	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/001/2023	Municipio de Jilotepec	25/08/2023	23/10/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	3,999,999.33
030501030402	1235 0167 0004	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/007/2023	Comunidad	29/09/2023	28/10/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	2,299,804.91
030501030402	1235 0167 0005	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/010/2023	El Saltillo	02/10/2023	31/10/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	3,998,825.53
020201010302	1235 0167 0006	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/022/2023	Cabecera Municipal	10/11/2023	09/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	2,699,519.76
020201010401	1235 0167 0007	JILO/2022-2024/OP/PAD/AD/001/2023	Octeyuco 2000	02/10/2023	31/10/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	498,942.66
020201010401	1235 0167 0008	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/005/2023	San José Octeyuco	29/09/2023	12/11/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	798,292.22



**Cuenta Pública 2023**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Mu (1) JILOTEPEC 0031

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
020201010401	1235 0167 0009	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/011/2023	Municipio de Jilotepec	03/10/2023	01/11/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	1,698,839.55
020201010302	1235 0167 0010	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/002/2023	Municipio de Jilotepec	25/08/2023	23/10/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	3,998,752.00
030305010104	1235 0167 0011	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/008/2023	Municipio de Jilotepec	02/10/2023	21/10/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	3,999,982.24
020201010302	1235 0167 0012	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/003/2023	Municipio de Jilotepec	25/08/2023	23/10/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	3,998,135.06
020201010401	1235 0167 0013	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/004/2023	Xhixhata	29/09/2023	28/10/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	2,999,993.34
030305010104	1235 0167 0014	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/006/2023	El Maqueyal	29/09/2023	13/10/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	998,649.61
020203010201	1235 0167 0015	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/012/2023	Municipio de Jilotepec	03/10/2023	01/11/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	3,998,670.17
020201010302	1235 0167 0016	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/025/2023	Colonia El Deni	11/11/2023	10/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	1,298,779.30
020201010302	1235 0167 0017	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/019/2023	Colonia El Deni	09/11/2023	08/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	1,299,173.11
020501010106	1235 0167 0018	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/018/2023	Colonia La Merced	09/11/2023	08/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	2,299,945.92
020201010302	1235 0167 0019	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/014/2023	Dedení Dolores	08/11/2023	07/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	1,497,495.43
020201010302	1235 0167 0020	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/023/2023	Dexcani Bajo	10/11/2023	09/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	2,497,901.49
020201010302	1235 0167 0021	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/017/2023	Ejido de Coscomate	09/11/2023	08/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	1,998,866.50
020201010302	1235 0167 0022	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/015/2023	El Rincón	08/11/2023	22/11/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	999,173.42
020201010302	1235 0167 0023	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/016/2023	Mataxhi	08/11/2023	07/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	2,499,906.16
020201010302	1235 0167 0024	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/020/2023	San Ignacio de Loyola	09/11/2023	08/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	2,199,573.08
020201010302	1235 0167 0025	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/021/2023	Municipio de Jilotepec	10/11/2023	09/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	1,499,470.23
020201010401	1235 0167 0026	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/026/2023	El Fresno	06/12/2023	12/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	798,071.78
020201010401	1235 0167 0027	JILO/2022-2024/OP/PAD/IR/024/2023	Cabecera Municipal	10/11/2023	09/12/2023	Contrato		100%	95%	260102	PAD	1,098,949.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Total (13) 218,963,734.86

Notal llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

LIC. RODOLFO NOGUES BARAJAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. LEOPOLDO RAFAEL OLGUIN MARTINEZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



ARQ. JOSE DE JESUS GARCIA PLATA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

