

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202071016	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL KM 98 DE LA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO A COMUNIDAD LOCALIDAD COMUNIDAD - 29065	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	29065	02-05-2022	02-12-2022	1,199,169.68	1,199,169.68	1,199,169.68	1,199,169.68	1,199,169.68	Metros lineales	876	750	85.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074018	Proyecto de inversión	2022	1,055,047.22	1,055,047.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION EN CARCAMO DE REBOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LAS MANZANAS - 46541	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	46541	02-05-2022	02-12-2022	316,316.88	316,316.88	316,316.88	316,316.88	316,316.88	Cárcamo(s)	1	0.3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074530	Proyecto de inversión	2022	1,081,996.06	1,081,996.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL RINCON - 50352	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	50352	02-05-2022	02-12-2022	323,948.88	323,948.88	323,948.88	323,948.88	323,948.88	Pozo(s)	1	0.85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074582	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD OJO DE AGUA - 50654	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	50654	02-05-2022	02-12-2022	799,999.22	799,999.22	799,999.22	799,999.22	799,999.22	Piezas	60	20	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075275	Proyecto de inversión	2022	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PABELLON DE DESCANSO EN INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE JILOTEPEC - 55481	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Jilotepec	55481	02-05-2022	02-11-2022	689,802.69	689,802.69	689,802.69	689,802.69	689,802.69	Metros Cuadrados	242	121	50.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIIVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE QUE LO REPORTADO ES LO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:mariaasilvaal, fecha:2022-07-14), obs2: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIIVAMEN, NO SE PUEDE
2022	2	MEX220202071811	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA ENTRADA A SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 33509	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	33509	02-05-2022	02-12-2022	1,049,205.29	1,049,205.29	1,049,205.29	1,049,205.29	1,049,205.29	Metros lineales	863	250	28.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073295	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A TANQUE REGULADOR LOCALIDAD SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 41433	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	41433	02-05-2022	02-12-2022	449,992.70	449,992.70	449,992.70	449,992.70	449,992.70	Metros lineales	1619	160	9.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073398	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA SUB ESTACION, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41951	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41951	02-05-2022	02-12-2022	767,219.22	767,219.22	767,219.22	767,219.22	767,219.22	Metros lineales	360	280	77.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078653	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD DE LA CAMPANA TRAMO DE LA CAMPANA A LA NORMAL DE JILOTEPEC COLONIA LA MERCED - 74285	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	74285	02-05-2022	02-12-2022	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	Metros Cuadrados	3028	902	29.79	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIIVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE QUE LO REPORTADO ES LO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:mariaasilvaal, fecha:2022-07-14), obs2: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIIVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202082838	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN QUINTA MANZANA, SEGUNDA SECCION SOBRE AV INDEPENDENCIA Y PROLONGACION BOSQUE - 95960	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	95960	02-05-2022	02-12-2022	599,597.94	599,597.94	599,597.94	599,597.94	599,597.94	Metros lineales	176	85	48.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071430	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CAMINO PRINCIPAL EN DIRECCION AL CARCAMO - 31188	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	31188	02-05-2022	02-12-2022	899,974.93	899,974.93	899,974.93	899,974.93	899,974.93	Metros lineales	3718	3500	94.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073429	Proyecto de inversión	2022	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SAN PABLO HUANTEPEC - 42287	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	42287	02-05-2022	02-12-2022	719,999.69	719,999.69	719,999.69	719,999.69	719,999.69	Piezas	90	20	22.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073856	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARAJE LOS ENCINOS, 3RA MANZANA, EN EIDO DE JILOTEPEC - 45313	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	45313	02-05-2022	02-12-2022	299,025.02	299,025.02	299,025.02	299,025.02	299,025.02	Metros lineales	335	300	89.55	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIJAVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE QUE LO REPORTADO ES LO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:formativos@si, fecha:2022-07-14), obs2: Sin observaciones
2022	2	MEX220202077137	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PRIMERA MANZANA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 65637	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	65637	02-05-2022	02-12-2022	179,336.92	179,336.92	179,336.92	179,336.92	179,336.92	Metros lineales	192	150	78.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070748	Proyecto de inversión	2022	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS SUR COLONIA XHISDA - 27812	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	27812	02-05-2022	02-12-2022	959,093.33	959,093.33	959,093.33	959,093.33	959,093.33	Metros lineales	600	450	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073355	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL AL SABINO, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41755	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41755	02-05-2022	02-12-2022	1,373,809.45	1,373,809.45	1,373,809.45	1,373,809.45	1,373,809.45	Metros lineales	408	350	85.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073568	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA MANZANA, CALLE POPOL VUH - 43176	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	43176	02-05-2022	02-12-2022	599,056.29	599,056.29	599,056.29	599,056.29	599,056.29	Metros lineales	380	310	81.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071224	Proyecto de inversión	2022	2,086,569.00	2,086,569.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30096	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	30096	02-05-2022	02-12-2022	625,532.19	625,532.19	625,532.19	625,532.19	625,532.19	Metros cúbicos	2000	1000	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073533	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE SANTIAGO OXTHOC HACIA DEGUEDO LOCALIDAD SANTIAGO OXTHOC - 42814	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	42814	02-05-2022	02-12-2022	1,199,981.55	1,199,981.55	1,199,981.55	1,199,981.55	1,199,981.55	Metros lineales	785	675	85.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202077342	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PLAZA BICENTENARIO - 66909	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	66909	02-05-2022	02-12-2022	899,997.23	899,997.23	899,997.23	899,997.23	899,997.23	Metros Cuadrados	841	300	35.67	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIGAFINER, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE QUE LO REPORTADO ES LO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:matriculad, fecha:2022-07-14), obs2: )

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Jilotepec	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	0.00	80,071,032.62	48,091,702.00	80,071,032.62	17,061,621.00	17,061,621.00	17,061,621.00		N/A	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Jilotepec			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	80,071,032.62	48,091,702.00	80,071,032.62	17,061,621.00	17,061,621.00	17,061,621.00		N/A	Validado

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	2	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/S umatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Eficacia	52.50	52.50	34.88	150.50	Validado
2022	2	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/S umatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Eficacia	42.50	42.50	65.12	153.21	Validado
2022	2	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/S umatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Eficacia	5.00	5.00	0.00	N/D	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Jilotepec	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	0.00	57,811,774.23	20,359,676.57	57,811,774.23	20,359,676.57	20,359,676.57	20,359,676.57	N/A		
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	5,456,665.79	1,587,549.00	5,456,665.79	1,587,549.00	1,587,549.00	1,587,549.00	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	0.00	985,000.00	888,418.77	985,000.00	888,418.77	888,418.77	888,418.77	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	4,300,000.00	1,104,469.90	4,300,000.00	1,104,469.90	1,104,469.90	1,104,469.90	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,750,000.00	3,380,765.04	12,750,000.00	3,380,765.04	3,380,765.04	3,380,765.04	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	17,500,000.00	6,061,758.41	17,500,000.00	6,061,758.41	6,061,758.41	6,061,758.41	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	50,000.00	17,759.60	50,000.00	17,759.60	17,759.60	17,759.60	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	448 - Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	13,000,000.00	6,532,753.38	13,000,000.00	6,532,753.38	6,532,753.38	6,532,753.38	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	3,770,108.44	786,202.47	3,770,108.44	786,202.47	786,202.47	786,202.47	N/A	Validado	

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Dimensión del Indicador	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	2	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Eficacia	50.00	50.00	31.10	62.20	Validado
2022	2	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Eficacia	0.48	0.48	2.00	23.83	Validado
2022	2	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Eficacia	50.00	50.00	73.47	146.93	Validado