



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202071639	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,850,000.00	2,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRADA A ALDAMA Y HUAPANGO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 32330	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	32330	02-05-2022	02-12-2022	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	Metros lineales	580	400	68.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202078653	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD DE LA CAMPANA TRAMO DE LA CAMPANA A LA NORMAL DE JILOTEPEC COLONIA LA MERCED - 74285	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	74285	02-05-2022	02-12-2022	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	Metros Cuadrados	3028	1050	34.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071016	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL KM 98 DE LA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO A COMUNIDAD LOCALIDAD COMUNIDAD - 29065	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	29065	02-05-2022	02-12-2022	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	Metros lineales	876	800	91.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073568	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA MANZANA, CALLE POPOL VUH - 43176	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	43176	02-05-2022	02-12-2022	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	Metros lineales	380	320	84.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202076158	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	2,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA GUADALUPANA, COLONIA LA MERCED - 60867	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	60867	06-05-2022	02-12-2022	2,215,614.60	2,215,614.60	2,215,614.60	2,215,614.60	2,215,614.60	Metros lineales	340	300	88.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202071702	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA - 32661	México	Jilotepec	Educación	Municipio de Jilotepec	32661	02-05-2022	02-12-2022	104,772.61	104,772.61	104,772.61	104,772.61	104,772.61	Metros Cuadrados	69	54	78.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073355	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL AL SABINO, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41755	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41755	02-05-2022	02-12-2022	1,998,313.31	1,998,313.31	1,998,313.31	1,998,313.31	1,998,313.31	Metros lineales	408	400	98.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074018	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,055,047.22	1,055,047.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN CARCAMO DE REBOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LAS MANZANAS - 46541	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	46541	02-05-2022	02-12-2022	316,316.88	316,316.88	316,316.88	316,316.88	316,316.88	Cárcamo(s)	14	9	64.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077167	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,882.40	599,882.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD AV VICENTE GUERRERO PONIENTE - 65887	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	65887	02-05-2022	02-12-2022	179,444.98	179,444.98	179,444.98	179,444.98	179,444.98	Piezas	19	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202078126	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 71458	México	Jilotepec	Educación	Municipio de Jilotepec	71458	02-05-2022	02-12-2022	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	98.8	10	10.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080227	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO LOCALIDAD OJO DE AGUA - 82009	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	82009	16-05-2022	02-12-2022	249,251.81	249,251.81	249,251.81	249,251.81	249,251.81	Metros cúbicos	200	100	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082838	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN QUINTA MANZANA, SEGUNDA SECCION SOBRE AV INDEPENDENCIA Y PROLONGACION BOSQUE - 95960	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	95960	02-05-2022	02-12-2022	1,998,659.80	1,998,659.80	1,998,659.80	1,998,659.80	1,998,659.80	Metros lineales	176	98	55.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083879	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EIIDO DE COSCOMATE - 100615	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	100615	04-06-2022	02-11-2022	3,779,521.49	3,779,521.49	3,779,521.49	3,779,521.49	3,779,521.49	Metros lineales	1356	1330	98.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202070748	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS SUR COLONIA XHISDA - 27812	México	Jilotepec	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	27812	02-05-2022	02-12-2022	3,196,977.56	3,196,977.56	3,196,977.56	3,196,977.56	3,196,977.56	Metros lineales	600	550	91.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074530	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,081,996.06	1,081,996.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL RINCON - 50352	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	50352	02-05-2022	02-12-2022	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	Pozo(s)	1	0.9	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075453	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,287,909.63	3,287,909.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TECOLAPAN - 56668	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	56668	02-05-2022	02-12-2022	985,507.07	985,507.07	985,507.07	985,507.07	985,507.07	Metros lineales	5233	1523	29.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202073429	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SAN PABLO HUANTEPEC - 42287	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	42287	02-05-2022	02-12-2022	2,133,503.79	2,133,503.79	2,133,503.79	2,133,503.79	2,133,503.79	Piezas	90	40	44.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074582	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD OJO DE AGUA - 50654	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	50654	02-05-2022	02-12-2022	1,174,815.75	1,174,815.75	1,174,815.75	1,174,815.75	1,174,815.75	Piezas	60	40	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202082713	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,168.70	816,168.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACAZUCHITLAN - 95567	México	Jilotepec	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	95567	02-05-2022	02-12-2022	244,465.49	244,465.49	244,465.49	244,465.49	244,465.49	Pozo(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302104884	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A DOXHICHO LOCALIDAD DENJHI - 30482	México	Jilotepec	Urbanización	Municipio de Jilotepec	30482	02-05-2022	02-12-2022	498,698.21	498,698.21	498,698.21	498,698.21	498,698.21	Metros lineales	360	200	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Jilotepec	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	0.00	80,071,032.62	70,896,091.03	80,071,032.62	58,139,171.85	58,139,171.85	58,139,171.85	N/A		
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Jilotepec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	37,800,000.00	32,920,660.32	37,800,000.00	31,720,546.42	31,720,546.42	31,720,546.42	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Jilotepec			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	32,306,447.62	29,896,304.21	32,306,447.62	21,465,586.50	21,465,586.50	21,465,586.50	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Jilotepec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	6,450,000.00	4,805,000.00	6,450,000.00	3,664,363.93	3,664,363.93	3,664,363.93	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	2,404,585.00	2,164,126.50	2,404,585.00	178,675.00	178,675.00	178,675.00	N/A	Validado	

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)
2022	3	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	48.15	34.09			141.23
2022	3	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	48.15	63.64			132.17
2022	3	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.70	2.27			162.96

Flujo

Validado

Validado

Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
México	Jilotepec	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	0.00	65,461,774.23	48,221,883.68	65,461,774.23	35,868,857.55	35,868,857.55	35,868,857.55	N/A			
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,000.00	45,703.27	50,000.00	45,703.27	45,703.27	45,703.27	45,703.27	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	313 - Agua	0.00	700,000.00	25,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	228,458.80	228,458.80	228,458.80	228,458.80	228,458.80	228,458.80	228,458.80	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	295 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	4,070,108.44	3,105,635.15	4,070,108.44	1,837,211.17	1,837,211.17	1,837,211.17	1,837,211.17	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	50,000.00	37,500.00	50,000.00	36,760.40	36,760.40	36,760.40	36,760.40	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	1,754,800.04	1,754,800.04	1,754,800.04	1,754,800.04	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	600,000.00	450,000.00	600,000.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	50,000.00	37,500.00	50,000.00	9,527.07	9,527.07	9,527.07	9,527.07	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	17,500,000.00	12,125,000.00	17,500,000.00	9,051,984.95	9,051,984.95	9,051,984.95	9,051,984.95	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	0.00	100,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	300,000.00	225,000.00	300,000.00	6,196.50	6,196.50	6,196.50	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	0.00	985,000.00	951,687.64	985,000.00	951,687.64	951,687.64	951,687.64	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	500,000.00	375,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	6,456,665.79	3,142,499.34	6,456,665.79	2,288,695.00	2,288,695.00	2,288,695.00	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0.00	2,850,000.00	1,137,500.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	500,000.00	375,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,721,541.20	9,541,155.90	12,721,541.20	6,571,769.13	6,571,769.13	6,571,769.13	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	446 - Ayudas sociales a cooperativas	0.00	13,000,000.00	12,744,243.58	13,000,000.00	12,744,243.58	12,744,243.58	12,744,243.58	N/A	Validado	
México	Jilotepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Jilotepec			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	800,000.00	600,000.00	800,000.00	235,100.00	235,100.00	235,100.00	N/A	Validado	



Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	54.79	Programación original deficiente		73.06	Validado
2022	3	México	Jilotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	75.00			100	Validado