



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JILOTEPEC, EDO. DE MÉXICO
2022 • 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JILOTEPEC, EDO. DE MÉXICO
2022 • 2024
UNIDOS PODEMOS

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Oficio No. TMJ/0312/2024.

Asunto: EL QUE SE INDICA.

Jilotepec de Molina Enriquez, México, octubre 09 de 2024.

LIC. PAULINA MORENO GARCIA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; por este medio reciba un cordial saludo, al tiempo que me permito enviar a Usted, **el avance físico-financiero** del SIAVAMEN, correspondiente al mes de **septiembre de 2024**; de las obras y acciones del **RAMO 33** en sus vertientes **Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)** y **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)** ejercicio 2024, en forma impresa para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda u aclaración.

ATENTAMENTE

C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



RECIBIDO

23 OCT 2024

Hora: Recibe:

c.c.p. Archivo

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2024. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 80,564,482.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69317/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	COMISION NACIONAL DEL AGUA POR DERECHOS DE EXTRACCION / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-15	4,628,000.00	4,628,000.00	0.00	3,617,775.20	3,617,775.20	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	76	78.17
69318/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	APOYOS A ODAPAS PARA PAGO DE PASIVOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-15	4,413,140.38	4,413,140.38	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	81 PAGO	6.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	22	22.66
69319/0003	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	082 SEÑALAMIENTO VIAL	PROGRAMA DE SEÑALIZACION VIAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-15	3,195,217.64	3,195,217.64	0.00	2,694,788.32	2,694,788.32	0.00	01 METRO LINEAL	50.00		3 POBLADO	1	83,755	92	84.34
69320/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO (GASTO CORRIENTE) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	9,004,782.36	9,004,782.36	0.00	3,344,125.00	3,344,125.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	29	37.11
69321/0005	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-03-01	2024-12-16	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,499,949.50	1,499,949.50	0.00	18 LUMINARIA	150.00		3 POBLADO	35	83,755	75	75.00
69322/0006	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE LIMPIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	859,940.93	859,940.93	0.00	34 VEHICULO	14.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	43	42.99
69323/0007	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE LIMPIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	6,588,000.00	6,588,000.00	0.00	4,778,120.77	4,778,120.77	0.00	34 VEHICULO	14.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	68	72.52
69324/0008	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
69325/0009	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	DEPOSITO Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS (BASURERO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	3,660,400.00	3,660,400.00	0.00	2,449,400.00	2,449,400.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	65	66.93
69326/0010	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DE ADEUDOS) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-03-01	2024-03-31	346,148.61	346,148.61	0.00	346,148.61	346,148.61	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00
69327/0011	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	C REHABILITACION	015 BORDOS	REHABILITACION DE BORDOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	720,000.00	720,000.00	0.00	719,999.82	719,999.82	0.00	03 METRO CUBICO	40.00		3 POBLADO	3	10,000	99	100.00
69329/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	20,714,030.00	20,714,030.00	0.00	8,342,000.99	8,342,000.99	0.00	80 ELEMENTO	105.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	39	40.28
69330/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	3,294,000.00	3,294,000.00	0.00	1,700,882.36	1,700,882.36	0.00	34 VEHICULO	43.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	49	51.64
69332/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	301,147.50	301,147.50	0.00	34 VEHICULO	43.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	19	20.09

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2024. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 80,564,482.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69333/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXÁMENES ANTI DOPING SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	105.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	0	0.00
69335/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	25.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	0	0.00
69336/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	210.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	0	0.00
69338/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SEGUROS DE AUTOS SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	750,000.00	750,000.00	0.00	680,222.78	680,222.78	0.00	34 VEHICULO	43.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	90	90.70
69339/0019	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	250,000.00	250,000.00	0.00	182,557.50	182,557.50	0.00	80 ELEMENTO	105.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	73	73.02
69340/0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PATRULLAS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	0	0.00
69343/0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	40.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	0	0.00
69345/0022	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	800,000.00	800,000.00	0.00	655,824.00	655,824.00	0.00	71 CURSOS	272.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	81	81.98
69346/0023	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ARMAMENTO SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	249,999.99	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	60 ARMAMENTO	23.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	0	0.00
69348/0024	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-31	4,814,764.00	4,814,764.00	0.00	1,958,793.55	1,958,793.55	0.00	80 ELEMENTO	26.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	39	40.69
69349/0025	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLES DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-31	3,541,442.46	3,541,442.46	0.00	2,531,072.46	2,531,072.46	0.00	34 VEHICULO	22.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	72	71.46
69351/0026	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	604,000.00	604,000.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	34 VEHICULO	22.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	1	1.69

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2024. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 80,564,482.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
69353/0027	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	55,340.00	55,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	0	0.00	
69354/0028	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	RECARGA DE EXTINTORES PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	0	0.00	
69355/0029	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	41,940.00	41,940.00	0.00	41,940.00	41,940.00	0.00	80 ELEMENTO	26.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00	
69358/0030	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	SEGUROS DE AUTOS PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	296,617.54	296,617.54	0.00	296,617.54	296,617.54	0.00	50 EQUIPO	22.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00	
69359/0031	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	300,000.00	300,000.00	0.00	299,966.72	299,966.72	0.00	50 EQUIPO	50.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	90	99.99	
69362/0032	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	100,000.00	100,000.00	0.00	99,978.08	99,978.08	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	90	99.98	
69363/0033	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-12-16	70,000.00	70,000.00	0.00	29,972.08	29,972.08	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	42	42.81	
69364/0034	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-16	2024-12-16	50,000.00	50,000.00	0.00	3,587.00	3,587.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	7	7.17	
69365/0035	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE AMBULANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-02-16	2024-03-31	1,436,660.00	1,436,660.00	0.00	1,436,660.00	1,436,660.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	83,755	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 35									TOTAL	80,564,482.99	80,564,482.99	0.00	42,081,678.71	42,081,678.71	0.00							1761	

Complementarios: 0

Directa: 0

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 80,564,482.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



LICENCIADO EN DERECHO
RODOLFO NOGUÉS
BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




C.P. GUILLERMO
ALFONSO CHAPA
MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL




ARQ. JOSÉ DE JESUS
ARCINIEGA PLATA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS




T. en C. FRANCISCO LUGO
ARCE
CONTRALOR MUNICIPAL

