



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Ent (1) _____

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico calle Los Robles, tercera manzana, localidad Acacuchitlán	Acacuchitlán	\$1,000	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,852.02	1,998,147.98	1,998,146.03	1.95	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física del Jardín de Niños José María Cos	Acacuchitlán	\$68	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	1,229.48	998,770.52	908,800.75	89,969.77	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal Agua Escondida - El Panteón - Santa Martha, localidad Agua Escondida	Agua Escondida	\$629	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	1,022.93	3,998,977.07	3,998,977.07	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de Las Estructuras hacia bordo los Trujillo, localidad Aldama	Aldama	\$500	Contrato	Invitación Restringida	3,336,301.00	0.00	2.23	3,336,298.77	3,336,298.77	0.00	100%
9	05	01	01	01	06	25 01 01	Construcción de techumbre en áreas de usos múltiples de la Escuela Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz	Cabecera Municipal	\$700	Contrato	Invitación Restringida	1,800,000.00	0.00	1,178.53	1,798,821.47	1,798,821.47	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25 01 01	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario, localidad Calpulalpan	Calpulalpan	\$360	Contrato	Invitación Restringida	900,000.00	0.00	842.23	899,157.77	899,149.10	8.67	100%
02	01	03	01	01	01	25 01 01	Construcción de drenaje sanitario en calle Primero de Mayo	Colonia Cruz de Dendho	\$100	Contrato	Adjudicación Directa	1,200,000.00	0.00	1,199.23	1,198,800.77	1,198,800.77	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle Isidro Fabela	Colonia El Deni	\$150	Contrato	Invitación Restringida	1,920,000.00	0.00	942.43	1,919,057.57	1,919,057.53	0.04	100%
02	02	01	01	04	02	25 01 01	Rehabilitación de plaza central, localidad Colonia Javier Barrios	Colonia Javier Barrios	\$164	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,582.88	1,998,417.12	1,998,417.08	0.04	100%
02	01	03	01	01	01	25 01 01	Ampliación de red de drenaje pluvial en calle Antonio Caso	Colonia La Merced	\$12,671	Contrato	Invitación Restringida	700,000.00	0.00	54.77	699,945.23	699,943.87	1.36	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Danxho	\$300	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	10.00	1,999,990.00	1,999,989.99	0.01	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la sexta manzana del paraje de La Cruz en dirección a Doxhicho, localidad Doxhicho.	Doxhicho	\$200	Contrato	Invitación Restringida	3,500,000.00	0.00	1,177.19	3,498,822.81	3,498,822.81	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia la Telesecundaria Jesús Reyes Heróles, localidad Durazno de Cuauhtémoc	Durazno de Cuauhtémoc	\$200	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,756.63	1,498,243.37	1,498,243.16	0.21	100%
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Ampliación de red de electrificación en la primera manzana, localidad Ejido de Jilotepec, a un costado de la fábrica de esteras	Ejido de Jilotepec	\$68	Contrato	Invitación Restringida	2,160,362.00	0.00	1,728.63	2,158,633.37	2,158,633.33	0.04	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia Ejido de Jilotepec, localidad Doxhichó	Doxhicho	\$500	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	1,396.32	2,998,603.68	2,998,603.68	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va rumbo al panteon de Durazno de Cuauhtemec, localidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco	Ejido de San Lorenzo Octeyuco	\$200	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,296.90	1,998,703.10	1,998,698.42	4.68	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	Construcción de techumbre en área de usos múltiples de la Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas del Río	El Fresno	\$40	Contrato	Invitación Restringida	800,000.00	0.00	607.88	799,392.12	799,373.59	18.53	100%
03	05	01	01	01	04	25 01 01	Ampliación de red de electrificación en camino que va al cárcamo, localidad El Rosal	El Rosal	\$1,298	Contrato	Invitación Restringida	1,203,000.00	0.00	1,376.02	1,201,623.18	1,201,623.18	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, localidad de El Rosal	El Rosal	\$1,000	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	3,213.20	1,996,786.80	1,996,786.80	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Ampliación de red de electrificación en camino El Paraje al canal, localidad La Maqueda	La Maqueda	\$48	Contrato	Invitación Restringida	895,000.00	0.00	3,292.04	891,707.96	891,707.96	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Ampliación de red de electrificación por el panteon y el campo de futbol, localidad la maqueda	La Maqueda	\$40	Contrato	Invitación Restringida	1,271,724.85	0.00	782.43	1,270,942.42	1,270,942.42	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de Las Huertas hacia Las Manzanas	Las Huertas	\$850	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	1,800.73	2,998,199.27	2,998,199.26	0.01	100%
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Ampliación de red de electrificación junto al cárcamo, localidad Las Manzanas	Las Manzanas	\$285	Contrato	Invitación Restringida	2,003,097.00	0.00	1,842.96	2,001,254.04	2,001,254.04	0.00	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Ent (1)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
02	05	01	01	01	06	25 01 01	Rehabilitación de módulo de sanitario en la Escuela Preparatoria Oficial No. 202 Calpulalpan	Calpulalpan	\$250	Contrato	Adjudicación Directa	800,000.00	0.00	1,561.25	798,438.75	798,438.74	0.01	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	Ampliación de barda perimetral en Jardín de Niños Marie Curie	Maqueycitos	\$20	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,801.97	498,198.03	498,196.98	1.05	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Ampliación de red de agua potable a la iglesia vieja	Mexicaltongo	\$329	Contrato	Adjudicación Directa	557,000.00	0.00	1,495.81	555,504.19	554,859.63	644.56	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Construcción de pozo profundo, (primera etapa), localidad San José Octeyuco	San José Octeyuco	\$3,823	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	1,046.80	3,998,953.20	3,998,953.20	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje rumbo a la clínica, localidad San Lorenzo Nenamicoyan	San Lorenzo Nenamicoyan	\$200	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,525.32	1,998,474.68	1,998,474.68	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje palo alto, localidad San Miguel de la Victoria	San Miguel de la Victoria	\$750	Contrato	Invitación Restringida	3,200,000.00	0.00	1,416.39	3,198,583.61	3,198,583.43	0.18	100%
02	01	03	01	01	01	25 01 01	Construcción de drenaje sanitario en paraje El Jazmín, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	\$70	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	1,429.82	998,570.18	998,570.18	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal rumbo al panteón, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	\$1,000	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	1,483.52	2,998,516.48	2,998,516.37	0.11	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en segunda manzana, por la casa de materiales, localidad Tecolapan	Tecolapan	\$250	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,353.11	1,998,646.89	1,998,646.47	0.42	100%
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Ampliación de red de electrificación en la sexta manzana, por el tiradero, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	\$36	Contrato	Invitación Restringida	1,100,000.00	0.00	1,318.68	1,098,681.32	1,098,680.99	0.33	100%
03	03	05	01	01	04	25 01 01	Ampliación de red de electrificación en camino hacia Comunidad, sexta manzana, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	\$40	Contrato	Adjudicación Directa	304,000.00	0.00	80.81	303,919.19	303,919.19	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	Construcción de módulo de sanitarios en Escuela Primaria Dr. Jorge Jiménez Cantú, primera manzana	Villa de Canalejas	\$610	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,213.50	1,498,786.50	1,498,786.45	0.05	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, camino al pozo viejo, tercera manzana	Villa de Canalejas	\$750	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,568.33	1,498,431.67	1,497,643.47	788.20	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Construcción de pozo profundo, localidad Xhimojay	Xhimojay	\$1,101	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	1,681.56	3,998,318.44	3,998,306.83	11.61	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Ampliación de red de agua potable a Los invernaderos	Mexicaltongo	\$329	Contrato	Invitación Restringida	778,000.00	0.00	1,687.76	776,312.24	776,281.72	30.52	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Ampliación de red de agua potable en paraje Los Segundos	Mexicaltongo	\$329	Contrato	Invitación Restringida	1,167,000.00	0.00	100.47	1,166,899.53	1,137,954.41	28,945.12	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias en el camino Los Hernández, localidad Las Huertas	Las Huertas	\$500	Contrato	Invitación Restringida	3,630,000.00	0.00	44.90	3,629,955.10	3,629,628.82	326.28	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico calle Cultura Tolteca segunda manzana, primera sección, paraje Bishe, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	\$100	Contrato	Invitación Restringida	800,000.34	0.00	411.48	799,588.86	799,588.86	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico calle Francisco I. Madero en la sexta manzana, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	\$150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,028.54	1,998,971.46	1,998,971.46	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en prolongación María Canales en la tercera manzana	Villa de Canalejas	\$100	Contrato	Invitación Restringida	750,000.37	0.00	385.80	749,614.57	749,614.31	0.26	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en San Lorenzo Nenamicoyan segunda manzana, San Lorenzo Nenamicoyan	San Lorenzo Nenamicoyan	\$150	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	445.48	999,554.52	999,554.52	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Construcción de carcamo de bombeo tercera manzana centro, localidad Aldama	Aldama	\$1,779	Contrato	Invitación Restringida	730,000.00	0.00	1,605.52	728,394.48	728,394.46	0.02	100%
02	01	03	01	01	01	25 01 01	Construcción de drenaje sanitario en Av. Revolución Norte	Col. El Dani	\$50	Contrato	Adjudicación Directa	285,000.00	0.00	1,015.25	283,984.75	283,984.27	0.48	100%
02	02	01	01	04	01	25 01 01	Rehabilitación del centro de desarrollo comunitario localidad Llano Grande	Llano Grande	\$389	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	907.08	499,092.92	499,092.92	0.00	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Ent (1)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	05	01	01	01	06	25 01 01	Construcción de techumbre en área de usos múltiples de la Escuela Primaria Niños Heroes de Chapultepec, localidad Las Huertas	Las Huertas	\$600	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,606.03	1,498,393.97	1,498,393.84	0.13	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Equipamiento de cárcamo de la localidad de El Rosal, BANOBRAS	El Rosal	\$1,298	Contrato	Adjudicación Directa	164,000.00	0.00	1,740.91	162,259.09	162,259.09	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25 01 01	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario localidad El Xhitey, BANOBRAS	El Xhitey	\$1,512	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	1,025.01	998,974.99	998,974.99	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, primera manzana, localidad Teupan BANOBRAS	Teupan	\$150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1.08	1,999,998.92	1,999,998.92	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	Construcción de techumbre en área de usos múltiples de la Escuela Secundaria oficial. No. 366 Apóstol del Maíz, localidad Xhimojay, BANOBRAS	Xhimojay	\$150	Contrato	Invitación Restringida	1,814,000.00	0.00	1,598.55	1,812,401.45	1,812,400.96	0.49	100%
02	01	03	01	01	01	25 01 01	Construcción de drenaje sanitario en Av. Andrés Molina Enríquez, BANOBRAS	Cabecera Municipal	\$80	Contrato	Invitación Restringida	2,578,000.00	0.00	558.31	2,577,441.69	2,577,441.69	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico camino hacia las Antenas, localidad Denjhi, BANOBRAS	Denjhi	\$200	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	2.80	2,999,997.20	2,999,997.20	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25 01 01	Construcción de andador en camino principal a Dexcani Alto y alumbrado público, localidad Dexcani Alto BANOBRAS	Dexcani Alto	\$1,101	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,769.36	1,498,230.64	1,498,230.64	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25 01 01	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Amado Nervo, localidad Dovichio, BANOBRAS	Dovichio	\$130	Contrato	Invitación Restringida	1,600,000.00	0.00	1,838.66	1,598,161.34	1,598,161.25	0.09	100%
0	05	01	01	01	06	25 01 01	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria técnica No.20 Pablo Galeana, localidad Ejido de Jilotepec, BANOBRAS	Ejido de Jilotepec	\$170	Contrato	Invitación Restringida	1,400,000.00	0.00	1,933.40	1,398,066.60	1,398,066.43	0.17	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal El Majuay-Calpulalpan, localidad El Majuay, BANOBRAS	El Majuay	\$106	Contrato	Invitación Restringida	2,433,399.73	0.00	1,487.05	2,431,912.68	2,431,912.68	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, localidad El Rincon, BANOBRAS	El Rincon	\$150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	134.31	1,999,865.69	1,999,865.69	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Construcción de red de agua potable, localidad Ejido de las Manzanas, BANOBRAS	Ejido de las Manzanas	\$300	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	1,740.51	998,259.49	998,259.44	0.05	100%
02	01	03	01	01	01	25 01 01	Construcción de drenaje sanitario a un costado del libramiento localidad Las Huertas BANOBRAS	Las Huertas	\$80	Contrato	Invitación Restringida	1,100,000.00	0.00	1,204.67	1,098,795.33	1,098,795.32	0.01	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Construcción de línea de distribución de agua potable en barrio El Xhiti, localidad Ejido de San Sebastián de Juárez BANOBRAS	Ejido de San Sebastián de Juárez	\$280	Contrato	Invitación Restringida	3,194,000.00	0.00	370.72	3,193,629.28	3,193,629.26	0.02	100%
03	05	01	03	04	02	25 01 01	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico camino Magueycitos-Xhimojay, localidad Magueycitos BANOBRAS	Magueycitos	\$150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	197.50	1,999,802.50	1,999,799.85	2.65	100%
02	02	03	01	02	01	25 01 01	Construcción de línea de agua potable en segunda manzana, localidad Buenavista BANOBRAS	Buenavista	\$200	Contrato	Adjudicación Directa	273,603.99	0.00	1,596.91	272,007.08	272,007.08	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	26 01 01	Construcción de alumbrado público en boulevard Jilotepec - Soyaniquipan del km 0+000 al 0+780, localidad El Xhitey, Municipio de Jilotepec	El Xhitey	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	1,017,416.86	0.00	1,436.54	1,015,980.32	1,015,980.27	0.05	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 01	Construcción de módulo de dormitorios en instalaciones de seguridad pública en la Colonia El Deni, Municipio de Jilotepec	Colonia El Deni	\$100	Contrato	Invitación Restringida	1,017,416.86	0.00	1,553.48	1,015,863.38	1,015,863.37	0.01	100%
02	05	01	01	01	06	26 01 01	Construcción de aula en Escuela Telesecundaria No. 0272 Juan de Dios Peza, C.C.T. 15ETV0226C, localidad Agua Escondida, Municipio de Jilotepec	Agua Escondida	\$140	Contrato	Adjudicación Directa	508,708.43	0.00	1,025.49	507,682.94	507,682.77	0.17	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Ent (1)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre) de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	05	01	01	01	06	26 01 01	Construcción de aula en Universidad Pedagógica Nacional, sede Jilotepec, C.C.T. 15E5U0012N, localidad Ejido de Jilotepec, Municipio de Jilotepec	Ejido de Jilotepec	\$428	Contrato	Adjudicación Directa	508,708.43	0.00	338.20	508,370.23	508,370.22	0.01	100%
03	05	01	03	04	02	26 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal del km 0+000 al km 0+355, localidad La Huaracha, Municipio de Jilotepec	La Huaracha	\$150	Contrato	Invitación Restringida	2,034,833.72	0.00	5.51	2,034,828.21	2,034,812.09	16.12	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 01	Construcción de edificio de monitoreo del C2, Colonia El Deni, Municipio de Jilotepec	Colonia El Deni	\$12,671	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	1,429.90	2,998,570.10	2,998,570.10	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	26 01 01	Construcción de Pavimentación con concreto Hidráulico en camino principal del km 0+000 al km 0+418, localidad Dexcani Bajo, Municipio de Jilotepec	Dexcani Bajo	\$500	Contrato	Invitación Restringida	2,087,084.29	0.00	507.68	2,086,576.61	2,086,576.61	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	26 01 01	Construcción de alumbrado público en boulevard Jilotepec - Chapa de Mota, del km 0+000 al km 1+866.52 localidad El Maqueyual, Municipio de Jilotepec	El Maqueyual	\$935	Contrato	Invitación Restringida	2,543,542.15	0.00	1,487.12	2,542,055.03	2,542,054.65	0.38	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 01	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en inmediaciones del área de Seguridad Pública municipal, Colonia El Deni, Municipio de Jilotepec	Colonia El Deni	\$12,671	Contrato	Adjudicación Directa	508,708.43	0.00	1,360.55	507,347.88	507,347.88	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	26 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va de Octeyuco 2000, hacia Ejido de San Lorenzo Octeyuco, del km 0+000 al km 0+335, localidad Octeyuco 2000, Municipio de Jilotepec	Octeyuco 2000	\$300	Contrato	Invitación Restringida	2,034,833.71	0.00	963.88	2,033,869.83	2,033,869.82	0.01	100%
03	05	01	03	04	02	26 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal de Durazno de Guerrero del km 0+000 al km 0+340, localidad Durazno de Guerrero, Municipio de Jilotepec	Durazno de Guerrero	\$150	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,031.35	1,498,968.65	1,498,968.65	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	26 01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal del km 0+418 al km 0+800, localidad Dexcani bajo, localidad Dexcani bajo, Municipio de Jilotepec	Dexcani bajo	\$500	Contrato	Invitación Restringida	1,912,956.00	0.00	186.35	1,912,769.65	1,912,769.65	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	26 01 01	Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica en calle Benito Juárez, del km 0+000, al km 0+145 Colonia Centro Municipio de Jilotepec	Cabecera Municipal	\$12,671	Contrato	Invitación Restringida	1,155,958.90	0.00	2,465.90	1,153,493.00	1,153,485.89	7.11	100%
02	02	01	01	03	02	26 01 02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, localidad Calpulalpan	Calpulalpan	\$200	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	797.95	3,999,202.05	3,999,114.86	87.19	100%
02	02	01	01	03	02	26 01 02	Bacheo de caminos con concreto hidráulico en varias comunidades del municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	0.66	3,999,999.34	3,999,999.33	0.01	100%
03	05	01	03	04	02	26 01 02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, localidad Comunidad	Comunidad	\$150	Contrato	Invitación Restringida	2,300,000.00	0.00	195.09	2,299,804.91	2,299,804.91	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	26 01 02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico localidad El Saltillo	El Saltillo	\$870	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	1,173.78	3,998,826.22	3,998,825.53	0.69	100%
02	02	01	01	03	02	26 01 02	Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Miguel Hidalgo y Mariano Escobedo	Cabecera Municipal	\$12,671	Contrato	Invitación Restringida	2,700,000.00	0.00	480.19	2,699,519.81	2,699,519.76	0.05	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 02	Rehabilitación del centro social de la localidad de Octeyuco	Octeyuco 2000	\$1,354	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,057.34	498,942.66	498,942.66	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 02	Rehabilitación del centro social de la localidad de San José Octeyuco	San José Octeyuco	\$180	Contrato	Invitación Restringida	800,000.00	0.00	1,706.91	798,293.09	798,292.22	0.87	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 02	Construcción de unidades de recepción de residuos sólidos urbanos no peligrosos en el Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	1,700,000.00	0.00	1,160.45	1,698,839.55	1,698,839.55	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26 01 02	Bacheo de caminos con mezcla asfáltica en frío en varias comunidades del municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	1,248.00	3,998,752.00	3,998,752.00	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	26 01 02	Construcción de alumbrado público en el municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	17.30	3,999,982.70	3,999,982.24	0.46	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Ent (1)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre) de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Revestimiento de caminos rurales en el municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	1,864.93	3,998,135.07	3,998,135.06	0.01	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	02	Ampliación de área de atención en la unidad de rehabilitación e integración de la comunidad de Xhixhata	Xhixhata	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	6.65	2,999,993.35	2,999,993.34	0.01	100%
03	03	05	01	01	04	26	01	02	Construcción de red de electrificación en la comunidad de El Maqueyal	El Maqueyal	\$45	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	1,350.39	998,649.61	998,649.61	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	02	Construcción de infraestructura hidráulica en el municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$1,000	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	1,329.55	3,998,670.45	3,998,670.17	0.28	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en Av. Revolución Norte	Colonia El Deni	\$100	Contrato	Invitación Restringida	1,300,000.00	0.00	1,219.55	1,298,780.45	1,298,779.30	1.15	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en calle Abasolo, entre calle Abel Huitrón y Aguado a Av. Andrés Molina	Colonia El Deni	\$12,671	Contrato	Invitación Restringida	1,300,000.00	0.00	826.89	1,299,173.11	1,299,173.11	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	02	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela Normal de Jilotepec	Colonia La Merced	\$150	Contrato	Invitación Restringida	2,300,000.00	0.00	53.88	2,299,946.12	2,299,945.92	0.20	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en camino circuito a Casa de la Mujer, localidad Dedení Dolores	Dedení Dolores	\$100	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	2,489.94	1,497,510.06	1,497,495.43	14.63	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, camino principal hacia la Manzanilla, localidad Dexcaní Bajo	Dexcaní Bajo	\$200	Contrato	Invitación Restringida	2,500,000.00	0.00	2,098.51	2,497,901.49	2,497,901.49	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, calle Centenario, localidad Ejido de Coscomate	Ejido de Coscomate	\$150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,133.46	1,998,866.54	1,998,866.50	0.04	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, sobre tramo Rincón - Teupan, localidad El Rincón	El Rincón	\$636	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	826.27	999,173.73	999,173.42	0.31	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, segunda manzana, localidad Mataxhi	Mataxhi	\$50	Contrato	Invitación Restringida	2,500,000.00	0.00	93.84	2,499,906.16	2,499,906.16	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, camino rumbo al cárcamo Bacheo con mezcla asfáltica en varias localidades del municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	529.77	1,499,470.23	1,499,470.23	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	02	Construcción de pasos peatonales a nivel y señalamiento en carretera Jilotepec-Ixtlahuaca, localidad El Fresno	El Fresno	\$935	Contrato	Invitación Restringida	800,000.00	0.00	1,924.47	798,075.53	798,071.78	3.75	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	02	Construcción de bahía de ascenso y descenso en Boulevard Andrés Molina	Cabecera Municipal	\$12,671	Contrato	Invitación Restringida	1,100,000.00	0.00	1,050.87	1,098,949.13	1,098,949.13	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	11	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, camino al Durazno de Guerrero, tercera manzana, localidad Acazuchitlán	Acazuchitlán	\$1,000	Contrato	Invitación Restringida	3,200,000.00	0.00	566.88	3,199,433.12	3,199,433.12	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	11	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el camino principal, localidad Colonia Emiliano Zapata	Colonia Emiliano Zapata	\$50	Contrato	Invitación Restringida	1,200,000.00	0.00	60.41	1,199,939.59	1,199,939.59	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Ampliación de Boulevard en Av. Vicente Guerrero	Colonia La Merced	\$12,671	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	1,280.04	3,998,719.96	3,998,717.16	2.80	100%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	Construcción de andadores y sanitarios en el panteón municipal, Cabecera Municipal	Municipio de Jilotepec	\$12,671	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	1,715.41	998,284.59	998,284.56	0.03	100%
03	05	01	03	04	02	11	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal a San Antonio, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	\$4,433	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	3.20	1,999,996.80	1,999,996.80	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	11	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia el sabinó, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	\$4,433	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1.61	1,999,998.39	1,999,998.39	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	11	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino del panteón hacia el auditorio, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	\$4,433	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	818.29	999,181.71	999,181.71	0.00	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Ent (1)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre) de 2023 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
03	05	01	03	04	02	15	01 01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el camino principal, localidad Mataxhi	Mataxhi	\$266	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	2,642.28	1,997,357.72	1,997,357.72	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	15	01 01	Bacheo de caminos pavimentados en varias comunidades del Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	2,507,435.00	0.00	1,890.69	2,505,544.31	2,505,544.31	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	15	01 01	Revestimiento de caminos en el Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Contrato	Invitación Restringida	7,000,000.00	0.00	1,013.85	6,998,986.15	6,998,970.38	15.77	100%
02	02	01	01	03	02	11	01 01	Rehabilitación de caminos pavimentados en varias comunidades del Municipio	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	132.80	499,867.20	499,867.20	0.00	100%
03	02	01	01	02	01	15	01 01	Desazolve de cunetas y canales en varias localidades del municipio	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Administración	Invitación Restringida	1,700,000.00	0.00	2,514.00	1,697,486.00	1,697,486.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	11	01 01	Programa de Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica en el Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	\$87,671	Administración	Invitación Restringida	1,426,666.00	0.00	14.61	1,426,651.39	1,426,651.39	0.00	100%

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

